



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA, GTO.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES FINIQUITO)
FECHA DE ESTIMACIÓN 15/09/2025
PERIODO
DEL: 09/08/2025
AL: 26/08/2025

REGISTROS

R.F.C.

INFONAVIT

SIEM

REG. MPIO.

REG. EDO.

IMSS

DATOS DEL CONTRATO

OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL
MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD
MILPILLAS DE SANTIAGO, EN LA CALLE EL ORGANAL."

LOCALIDAD

MILPILLAS DE SANTIAGO

MUNICIPIO

VICTORIA, GTO.

CONTRATO No.

PMV/OP/SENCO-GTO-QEMC-43/2025/AD-01/2025

CONVENIO No.

FECHA DE INICIO

23 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE TERMINACIÓN

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL

23 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE TERMINO REAL

26 DE AGOSTO DEL 2025

DATOS FINANCIEROS

MONTO CONTRATADO \$ 795,673.00

1A ASIGNACION

2A ASIGNACION

AMPLIACION

TOTAL \$ 795,673.00

ANTICIPO 30% \$ 238,701.90

AMORTIZACIONES

ANTERIOR \$ 201,504.09

ESTA ESTIMACION \$ 37,197.81

ACUMULADA \$ 238,701.90

POR AMORTIZAR \$ -

ESTA ESTIMACION

SUB-TOTAL	\$	88,868.70
16 % DE I.V.A.	\$	14,218.99
SUMA	\$	103,087.69
AMORTZ. ANTICIPO	\$	37,197.81
TOTAL	\$	65,889.88
0.2 % DE CAPACIT.	\$	-
RAPCE/DIVO	\$	-
0.0 % B.S.	\$	-
OTROS: SANCIÓN	\$	-
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
NETO A PAGAR	\$	65,889.88

PRESIDENTE MUNICIPAL

J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JUAN MANUEL HERNANDEZ QUINTERO

VICTORIA GTO. lunes, 15 de septiembre de 2025

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE RAFAEL AMADOR MAYA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR

RESUMEN

CONTRATADO	\$	795,673.00
1A ASIGNACION		
2A ASIGANCION		
AMPLIACION		
AJUSTE/ESCALATORIA		
TOTAL	\$	774,767.98

ANTERIOR

\$	671,680.29
\$	671,680.29

ESTA ESTIMACIÓN

\$	103,087.69
\$	103,087.69

ACUMULADO

\$	774,767.98
\$	774,767.98

POR EJERCER

\$	20,905.02
\$	20,905.02

AVANCES

FISICO	100.00%
FINANCIERO	100.00%