



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No: 2 (DOS)
 PERIODO DEL: 01/08/2025
 AL: 27/08/2025
 FECHA: 28/08/2025

CONSTRUCCIONES "JUSNAR"

Renta de Maquinaria y Acarreo de Material
 JUSTINO MARTINEZ GALVAN



REGISTROS DE LA EMPRESA

SIEM
 S.D.U.O.P.
 C.M.I.C.
 I.M.S.S.
 R.F.C.

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO: \$ 780,756.71
 AJUSTE Y/O ESCAL.: \$ -
 SUB-TOTAL: \$ 780,756.71
 16% I.V.A.: \$ 124,921.07
 SUMA: \$ 905,677.78
 AMORT. ANTIPO: \$ 271,703.33
 TOTAL: \$ 633,974.45
 CAP. 0.2% \$ -
 DEDUCCIONES 0.5% \$ -
 SANCION: \$ -
 ALCANCE NETO: \$ 633,974.45

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, EN LA CALLE ZARAGOZA

NUM. DE CONTRATO: PMV/OP/IRAMO 33/CALLE ZARAGOZA/AD-02/2025

FECHA DE INICIO POR CONTRATO: 01 JUL /2025
 FECHA DE TERMINO POR CONTRATO: 28 /SEP / 2025
 FECHA DE INICIO POR DIFERIMIENTO: 10 / JUL /2025
 FECHA DE TERMINO POR DIFERIMIENTO: 07 /OCT /2025

DATOS FINANCIEROS

MONTO CONTRATADO \$ 1,415,543.28
 MONTO ASIGNADO \$ 1,415,543.28
 MONTO AMPLIACION
 TOTAL CONTRATADO \$ 1,415,543.28
 ANTIPO 30.00% \$ 424,662.98
 AMORTIZACION ANTERIOR \$ 97,559.81
 AMORTIZACION ESTA ESTIMACION \$ 271,703.33
 IMPORTE AMORTIZADO TOTAL \$ 369,263.14
 IMPORTE POR AMORTIZAR \$ 55,399.84

C. JUSTINO MARTINEZ GALVAN
 CONTRATISTA

C. J SALOMON ESPINOZA MENDIETA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDROVALENIA AMADOR
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C.P. JORGE YAJIZEL AMADOR RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL

RESUMEN	CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,415,543.28	\$ 905,677.78	\$ 1,230,877.16	\$ 184,666.12
AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE Y/O ESC.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,415,543.28	\$ 905,677.78	\$ 1,230,877.16	\$ 184,666.12

MANEJOS

86.95%

86.95%

OBSERVACIONES:

