




JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN [REDACTED] VICTORIA, GTO		MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.		CARATULA DE ESTIMACION	
		HOJA	1 / 1	ESTIMACION	7 (FINIQUITO)
		FECHA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025	PERIODO DE:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
		A:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025		

S.D.U.O.P.	[REDACTED]	OBRA: Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire 5ta Etapa en el Municipio de Victoria.	CONTRATADO	\$	5,066,114.53
I.M.S.S	[REDACTED]		AMPLIACION	\$	-
R.F.C.	[REDACTED]	CONTRATO:	TOTAL	\$	5,066,114.53
		PMV/OP/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/VICTORIA/F02324/LS-01/2025.	ANTICIPO 30%	\$	1,519,834.36
		FECHA DE INICIO : 25 DE JULIO DE 2025	AMORTIZADO ANTERIOR	\$	1,287,949.49
		FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE OCTUBRE DE 2025	AMORTIZADO ESTIMACIÓN	\$	231,884.87
		CONVENIO	TOTAL AMORTIZADO	\$	1,519,834.36
		PMV/OP/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/VICTORIA/F02324/LS-01/2025-A	POR AMORTIZAR	\$	-
		FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2026			

ESTA ESTIMACION			VICTORIA, GTO A 15 DE DICIEMBRE DE 2025		
ESTIMADO	\$	659,080.00	 CONTRATISTA [REDACTED] C. JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN		
AJUSTE Y/O ESCAL.					
SUB TOTAL					
16 % I.V.A.	\$	105,452.80			
SUMA	\$	764,532.80	 PRESIDENTE MUNICIPAL [REDACTED] J. SALOMÓN ESPINOSA MENDIETA		
AMORTIZADO	\$	231,884.87			
TOTAL	\$	532,647.93			
	\$	-			
AL CANCE NETO	\$	532,647.93	 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS [REDACTED] ING. PEDRO VALENZIA AMADOR		

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCE
CONTRATADO	\$ 5,066,114.53	\$ 4,293,164.94	\$ 764,532.80	\$ 5,057,697.74	\$ 8,416.79	FINANCIERO
AMPLIACION						99.83%
AJUSTE Y/O ESCALATORIA						FISICO
						100.00%
TOTAL	\$ 5,066,114.53	\$ 4,293,164.94	\$ 764,532.80	\$ 5,057,697.74	\$ 8,416.79	