

 <b>JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN</b>		<b>MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO</b> OBRA: Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire Sta Etapa en el Municipio de Victoria.		<b>HOJA</b> <b>FECHA:</b> <b>PERIODO DE OBRA</b>																<b>FINIQUITO DE OBRA</b> <b>INICIO</b> <b>TERMINO</b>			
																				<b>1/2</b> <b>19 DE DICIEMBRE DE 2025</b> <b>25 DE JULIO DE 2025</b> <b>28 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>			
		CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EJECUTADO														EST. 7 FINIQUITO	IMPORTE 7	TOTAL ESTIMADO POR CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	
					EST 1	IMPORTE 1	EST 2	IMPORTE 2	EST 3	IMPORTE 3	EST 4	IMPORTE 4	EST 5	IMPORTE 5	EST 6	IMPORTE 6							
<b>PRELIMINARES</b>																							
UEC.IV.10.110.1010	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producido del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. Material predominante tipo B (terreno tipo II)	m3	1,134.51	\$ 118.74	\$ 134,711.72	1,134.51	134,711.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	68,987.94	0.00	0.00	1,715.51	203,699.66	
UEC.IV.10.130.1025	Excavación para estructuras u obras de drenaje cualquiera que sea su clasificación y profundidad, para desplante de las mismas, desperdiciando el material en el banco que elija el contratista incluye carga y acarreos en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.007/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)	m3	76.62	\$ 120.99	\$ 9,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	5468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	5,468.75	
<b>TERRACERIAS</b>																							
UEC.UB.10.100.1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de supVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma. N-CTR-CAR-1-01-009/16.	m3	908.57	\$ 527.10	\$ 478,907.25	0.00	0.00	908.57	478907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	137,573.10	-140.37	-73,989.03	1,029.20	542,491.32	
<b>ESTRUCTURAS GUARDAGANADOS</b>																							
UEC.IV.12.105.1026	Mampostería de piedra de tercera clase juntaada con mortero de cemento f'c=127 kg/cm2 a los 28 días, para cualquier altura, incluye tubos para drenes, por unidad deobra terminada. N-CTR-CAR-1-02-001/00.	m3	23.60	\$ 2,132.06	\$ 50,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	47,374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	47,374.37	
UEC.IV.12.115.1030	Acero de refuerzo del No. 6 (3/4"), en estructura de obras viales. Incluye: dimensionamiento, corte, doblado, amarrado con alambre, ganchos y traslapos.	kgs	293.25	\$ 34.65	\$ 10,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.25	10,161.11	0.00	0.00	0.00	71.81	2,488.22	365.06	12,649.33	
UEC.IV.12.110.1060	Concreto hidráulico premezclado con resistencia de f'c= 200 kg/cm² en losas y guarniciones, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.003/04.	m3	2.57	\$ 3,939.61	\$ 10,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	9,494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	9,494.46	
EP01	Suministro y colocación de Rieles de 25 lb/yd., por unidad de obra terminada.	kgs	1,472.32	\$ 87.51	\$ 128,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.32	128,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	402.56	35,228.03	1,874.88	164,070.75
EP02	Suministro y colocación de Vigas I de 5" acero estructural, por unidad de obra terminada.	kgs	568.71	\$ 87.51	\$ 49,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.71	49,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	698.01	61,082.86	1,266.72	110,850.67
<b>ESTRUCTURAS OBRAS DE DRENAJE</b>																							
UEC.IV.12.105.1026	Mampostería de piedra de tercera clase juntaada con mortero de cemento f'c=127 kg/cm2 a los 28 días, para cualquier altura, incluye tubos para drenes, por unidad deobra terminada. N-CTR-CAR-1-02-001/00.	m3	42.08	\$ 2,132.06	\$ 89,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	89546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	89,546.52	
UEC.IV.12.100.1115	Zampeado de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2, para cualquier espesor, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-002/20.	m3	5.77	\$ 3,064.39	\$ 17,681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	17681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	17,681.53	
UEC.ED.42.100.1010	Tubo de PVC DWV, un extremo liso y otro con bocina, de 100 mm (4") diámetro nominal, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	m	5.18	\$ 285.73	\$ 1,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	1471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	1,471.51	
<b>SUBTOTAL 1</b>				\$ 980,980.98	\$ 134,711.72	\$ 478,907.25	\$	\$ 114,168.31	\$ 245,640.47	\$ 206,561.04	\$ 24,810.07	\$ 1,204,798.86											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">   <b>ING. FRANCISCO JAVIER QUIROZ RODRIGUEZ</b>            SUPERVISOR         </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">   <b>ARG. FRANCISCO EMMANUEL SANCHEZ BECERRA</b>            RESIDENTE DE OBRA         </div> </div>																							



JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN

MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO

OBRA: Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire Sta Etapa en el Municipio de Victoria.

HOJA

FINQUITO DE OBRA

2/2

FECHA:  
PERIODO DE:  
A:

19 DE DICIEMBRE DE 2025  
25 DE JULIO DE 2025  
26 DE NOVIEMBRE DE 202

	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EJECUTADO												EST. 7 FINQUITO	IMPORTE 7	TOTAL ESTIMADO POR CONCEPTO	IMPORTE TOTAL		
				EST 1	IMPORTE 1	EST 2	IMPORTE 2	EST 3	IMPORTE 3	EST 4	IMPORTE 4	EST 5	IMPORTE 5	EST 6	IMPORTE 6						
<b>PAVIMENTOS</b>																					
UEC.IV.16.105.1120	m3	908.57	\$ 684.77	\$ 622,161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	160.80	110,111.02	329.37	225542.69	0.00	0.00	174.00	119,149.98	0.00	0.00	664.17	454,803.89	
UEC.UB.10.108.1910	ml.	740.00	\$ 375.73	\$ 278,040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	92,805.31	427.00	160,436.71	674.00	253,242.02	
UEC.IV.16.115.1010	m2	2,220.00	\$ 22.49	\$ 49,927.80	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	16,192.80	1482.00	33330.18	0.00	0.00	870.00	19,566.30	0.00	0.00	3,072.00	69,089.28	
UEC.IV.16.115.1015	m3	11.10	\$ 726.83	\$ 8,067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2,616.59	7.41	5385.81	0.00	0.00	4.35	3,161.71	0.00	0.00	15.36	11,164.11	
UEC.IV.16.145.1010	m2	2,220.00	\$ 702.97	\$ 1,559,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	252,853.20	942.00	661632.54	890.88	625,586.91	435.00	305,530.95	435.00	305,530.95	3,062.68	2,151,134.55	
<b>SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL</b>																					
UEC.IV.18.100.1125	ml.	370.00	\$ 20.06	\$ 7,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	21,845.34	0.00	0.00	1,089.00	21,845.34	
EPMV.07	pza.	3.00	\$ 3,339.01	\$ 10,017.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10,017.03	0.00	0.00	3.00	10,017.03	
EPMV.09	pza.	1.00	\$ 3,339.01	\$ 3,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,339.01	0.00	0.00	1.00	3,339.01	
EPMV.10	pza.	2.00	\$ 3,339.01	\$ 6,678.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,678.02	0.00	0.00	2.00	6,678.02	
EPMV.13	pza.	8.00	\$ 708.76	\$ 5,670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5,670.08	0.00	0.00	8.00	5,670.08	
EPMV.17	pza.	1.00	\$ 7,127.74	\$ 7,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,127.74	7,127.74	
<b>LETRERO INFORMATIVO</b>																					
EPMV18	pza.	1.00	\$ 2,148.52	\$ 3,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,148.52	1.00	2,148.52
<b>FUERA DE CATALOGO</b>																					
FC-001	m	350.00	\$ 454.36	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	150,028.00	350.00	159,028.00	
<b>SUBTOTAL 2</b>				\$	\$	\$ 381,773.61	\$ 925,891.23	\$ 625,586.91	\$ 587,763.73	\$ 634,269.92	\$ 3,155,285.39										
<b>SUBTOTAL 1</b>				\$ 194,711.72	\$ 478,907.25	\$ 381,773.61	\$ 925,891.23	\$ 625,586.91	\$ 587,763.73	\$ 24,810.07	\$ 1,204,798.86										
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 134,711.72	\$ 478,907.25	\$ 381,773.61	\$ 1,040,059.53	\$ 871,227.38	\$ 794,324.77	\$ 859,079.99	\$ 4,360,084.25										
<b>IVA</b>				\$ 21,553.88	\$ 76,625.16	\$ 61,083.78	\$ 166,409.52	\$ 139,396.38	\$ 127,091.96	\$ 105,452.80	\$ 697,813.48										
<b>TOTAL</b>				\$ 156,265.60	\$ 555,532.41	\$ 442,857.39	\$ 1,206,469.05	\$ 1,010,623.76	\$ 921,416.73	\$ 704,532.79	\$ 5,057,897.74										
														<b>MONTO CONTRATADO</b>		\$ 4,367,340.11					
														<b>IVA</b>		\$ 698,774.42					
														<b>TOTAL</b>		\$ 5,066,114.53					
														<b>MONTO EJECUTADO</b>		\$ 5,057,897.74					

ING. FRANCISCO JAVIER QUIROZ RODRIGUEZ  
SUPERVISOR

ARQ. FRANCISCO EMMANUEL SANCHEZ BECERRA  
RESIDENTE DE OBRA