



**MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



**CARATULA DE ESTIMACION**  
 ESTIMACION No. 1 (UNO)  
 ESCALATORIA No.  
 FECHA: 16 de Diciembre del 2025  
 PERIODO: 01/12/2025 AL 15/12/2025

**DATOS CONTRATATISTA**

CONSTRUCTORA ELECTRICA JIM, S.A DE C.V.

[Redacted]

**REGISTROS:**

P.U.C.G. [Redacted]  
 I.M.S.S [Redacted]  
 R.F.C.: [Redacted]

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE DE LA OBRA:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO (240 W), EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GTO, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO  
**COMUNIDAD:** EL SABINO  
**MUNICIPIO:** VICTORIA, GTO.  
**CONTRATO NUM:** PNV/OP/PIRAMO 33/SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO/AD-13/2025

**FECHA INICIO:** 01 DE DICIEMBRE DE 2025  
**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE FEBRERO DE 2026  
**FECHA INICIO SEGUN DIFERIMIENTO:**  
**FECHA DE TERMINACION SEGUN DIFERIMIENTO:**

CONTRATADO	\$	424,190.85
ASIGNADO	\$	424,190.85
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	424,190.85
Anticipo 30%	\$	127,257.26
Amortizado	\$	-
Amortista estim.	\$	90,256.65
Total amortizado	\$	90,256.65
Por amortizar	\$	37,000.60

**ESTA ESTIMACION**

ESTIMADO	\$	259,358.20
AJUSTE VIO	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	259,358.20
16 % I.V.A.	\$	41,497.31
SUMA	\$	300,855.51
AMORT. ANTICIPO	\$	90,256.65
TOTAL	\$	210,598.86
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	210,598.86

**FIRMAS**

C. J. SALOMON ESPINOLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C. P. JORGE YALZIEL AMADOR MATA  
 TESORERO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA ELECTRICA JIM, S.A DE C.V.  
 CONTRATISTA

<b>RESUMEN</b>	<b>ASIGNADO</b>
CONTRATADO	\$ 424,190.85
AMPLIACION	\$ -
AJUST/ESCALAT.	\$ -
TOTAL	\$ 424,190.85

<b>ANTERIOR</b>
\$ -

<b>ESTA ESTIMACION</b>
\$ 300,855.51

<b>ACUMULADO</b>
\$ 300,855.51

<b>FOR EJERCER</b>
\$ 123,335.34

<b>AVANCES</b>
FISICO 70.92 %
FINANC. 70.92 %