



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
 ESCALATORIA No.
 FECHA: 15 de Diciembre del 2025
 PERIODO: 01/12/2025 AL 14/12/2025

DATOS CONTRATISTA	
CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.	
REGISTROS:	
P.U.C.G.	
I.M.S.S	
R.F.C.:	

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LA TAPONA, EN LA CALLE LA CURVA SOBRE LA CARRETERA CAÑADA DE MORENO - XICHU.
COMUNIDAD:	PUERTO DE LA TAPONA
MUNICIPIO:	VICTORIA, GTO.
CONTRATO NUM:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-06/2025
FECHA INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO:	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:	

CONTRATADO	\$	667.820,27
ASIGNADO	\$	667.820,27
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	667.820,27
Anticipo 30%	\$	200.346,08
Amort/acumulado	\$	186.363,44
Amort/esta estim.	\$	13.982,64
Total amortizado	\$	200.346,08
Por amortizar		-

ESTA ESTIMACION		
ESTIMADO	\$	8.036,00
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	8.036,00
16 % I.V.A.	\$	1.285,76
SUMA	\$	9.321,76
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	9.321,76
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	9.321,76

FIRMAS		
	VICTORIA GTO. A	15 de Diciembre del 2025
C. J. SALOMON ESPINOSA		
PRESIDENTE MUNICIPAL		
C.P. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA		
TESORERO MUNICIPAL		
ING. PEDRO VALENCIA AMADOR		
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.		
CONTRATISTA		

RESUMEN	ASIGNADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES		
CONTRATADO	\$ 667.820,27	\$ 658.498,51	\$ 9.321,76	\$ 667.820,27	\$ -	FISICO	100,00	%
AMPLIACION						FINANC.	100,00	%
AJUST/ESCALAT.								
TOTAL	\$ 667.820,27	\$ 658.498,51	\$ 9.321,76	\$ 667.820,27	\$ -			