



FUECOR ELECTRICACIONES



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUILADO  
 ESCALATORIA No.  
 FECHA: 15 de Diciembre del 2025  
 PERIODO: 01/12/2025 AL 14/12/2025

DATOS CONTRATISTA	
BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
REGISTROS:	
P.U.C.G.	[REDACTED]
I.M.S.S	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, EN EL CALLEJON POR EL DEPOSITO.
COMUNIDAD:	CIENEGUILLA
MUNICIPIO:	VICTORIA, GTO.
CONTRATO NUM:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-09/2025
FECHA INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO:	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:	

CONTRATADO	\$	195.029,74
ASIGNADO	\$	195.029,74
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	195.029,74
Anticipo 30%	\$	-
Amortacumulado	\$	-
Amort/esta estim.	\$	-
Total amortizado	\$	-
Por amortizar	\$	-

ESTA ESTIMACION		
ESTIMADO	\$	8.647,62
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	8.647,62
16 % I.V.A.	\$	1.383,62
SUMA	\$	10.031,24
AMORT. ANTCIPIO	\$	-
TOTAL	\$	10.031,24
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	10.031,24

FIRMAS		
	VICTORIA GTO. A	15 de Diciembre del 2025
C. J. SALOMÓN ESPINOLA MÉNDEZ		
PRESIDENTE MUNICIPAL		
ING. PEDRO VALENCIA AMADOR		
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ		
CONTRATISTA		

RESUMEN	ASIGNADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES		
CONTRATADO	\$ 195.029,74	\$ 184.998,50	\$ 10.031,24	\$ 195.029,74	\$ 0,00	FISICO	100,00	%
AMPLIACION						FINANC.	100,00	%
AJUST/ESCALAT.								
TOTAL	\$ 195.029,74	\$ 184.998,50	\$ 10.031,24	\$ 195.029,74	\$ 0,00			