



FUECOR ELECTRIFICACIONES



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.	3 (TRES) FINQUITO
ESCALATORIA No.	
FECHA:	15 de Diciembre del 2025
PERIODO:	01/12/2025 AL 14/12/2025

DATOS CONTRATISTA

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ

[Redacted contractor information]

REGISTROS:

P.U.C.G.

I.M.S.S

R.F.C.:

[Redacted registration information]

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUZ DE ARRIBA, SOBRE CARRETERA CAÑADA DE MORENO-XICHU.

COMUNIDAD:

EL SAUZ DE ARRIBA

MUNICIPIO:

VICTORIA, GTO.

CONTRATO NUM:

PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-07/2025

FECHA INICIO:

06 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

14 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO:

FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	115.686,23
ASIGNADO	\$	115.686,23
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	115.686,23
Anticipo 30%	\$	-
Amort/acumulado	\$	-
Amort/esta estim.	\$	-
Total amortizado	\$	-
Por amortizar	\$	-

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	8.647,62
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	8.647,62
16 % I.V.A.	\$	1.383,62
SUMA	\$	10.031,23
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	10.031,23
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	10.031,23

FIRMAS

VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025

C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA

TESORERO MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ

CONTRATISTA



RESUMEN		ASIGNADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES						
CONTRATADO	\$	115.686,23	\$	105.655,00	\$	10.031,23	\$	115.686,23	\$	0,00	FISICO	100,00	%
AMPLIACION											FINANC.	100,00	%
AJUST/ESCALAT.													
TOTAL	\$	115.686,23	\$	105.655,00	\$	10.031,23	\$	115.686,23	\$	0,00			