



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
 ESCALATORIA No.
 FECHA: 15 de Diciembre del 2025
 PERIODO: 01/12/2025 AL 14/12/2025

DATOS CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.



REGISTROS:
 P.U.C.G.
 I.M.S.S
 R.F.C.:



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO (EL LLANITO), EN LA CALLE AV. LA TAPONCITA.
 COMUNIDAD: SAN JERONIMO (EL LLANITO),
 MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.
 CONTRATO NUM: PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-05/2025
 FECHA INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO:
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	786.773,03
ASIGNADO	\$	786.773,03
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	786.773,03
Anticipo 30%	\$	236.031,91
Amort/acumulado	\$	236.031,91
Amort/esta estim.	\$	-
Total amortizado	\$	236.031,91
Por amortizar		-

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	8.036,00
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	8.036,00
16 % I.V.A.	\$	1.285,76
SUMA	\$	9.321,76
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	9.321,76
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	9.321,76

FIRMAS

VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025

C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA

TESORERO MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.

CONTRATISTA

RESUMEN	ASIGNADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES		
CONTRATADO	\$ 786.773,03	\$ 777.451,27	\$ 9.321,76	\$ 786.773,03	\$ -	FISICO	100,00	%
AMPLIACION						FINANC.	100,00	%
AJUST/ESCALAT.								
TOTAL	\$ 786.773,03	\$ 777.451,27	\$ 9.321,76	\$ 786.773,03	\$ -			