



FUECOR ELECTRIFICACIONES



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.	3 (TRES) FINQUITO
ESCALATORIA No.	
FECHA:	15 de Diciembre del 2025
PERIODO:	01/12/2025 AL 14/12/2025

DATOS CONTRATISTA

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ



REGISTROS:

P.U.C.G.

I.M.S.S

R.F.C.:



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

COMUNIDAD:

LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

MUNICIPIO:

VICTORIA, GTO.

CONTRATO NUM:

PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025

FECHA INICIO:

06 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

14 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO:

FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	512.684,61
ASIGNADO	\$	512.684,61
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	512.684,61
Anticipo 30%	\$	153.805,38
Amort/acumulado	\$	141.509,10
Amort/esta estim.	\$	12.296,28
Total amortizado	\$	153.805,38
Por amortizar	\$	-

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	4.285,90
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	4.285,90
16 % I.V.A.	\$	685,74
SUMA	\$	4.971,64
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	4.971,64
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	4.971,64

FIRMAS

VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025

C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C.P. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA

TESORERO MUNICIPAL

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ

CONTRATISTA



RESUMEN	ASIGNADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES		
CONTRATADO	\$ 512.684,61	\$ 507.712,97	\$ 4.971,64	\$ 512.684,61	-\$ 0,00	FISICO	100,00	%
AMPLIACION						FINANC.	100,00	%
AJUST/ESCALAT.								
TOTAL	\$ 512.684,61	\$ 507.712,97	\$ 4.971,64	\$ 512.684,61	-\$ 0,00			