



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION	
ESTIMACION No.	3 (TRES) FINQUITO
ESCALATORIA No.	
FECHA:	15 de Diciembre del 2025
PERIODO:	01/12/2025 AL 14/12/2025

DATOS CONTRATISTA

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 REGISTROS:
 P.U.C.G. [Redacted]
 I.M.S.S [Redacted]
 R.F.C.: [Redacted]

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL QUELITE, SOBRE LA CARRETERA VICTORIA - SANTA CATARINA.
 COMUNIDAD: EL QUELITE
 MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.
 CONTRATO NUM: PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-04/2025
 FECHA INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO:
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	1.029.119,60
ASIGNADO	\$	1.029.119,60
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	1.029.119,60
Anticipo 30%	\$	308.735,88
Amort/acumulado	\$	284.425,70
Amort/esta estim.	\$	24.310,18
Total amortizado	\$	308.735,88
Por amortizar	\$	-

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	4.323,83
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	4.323,83
16 % I.V.A.	\$	691,81
SUMA	\$	5.015,63
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	5.015,63
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	5.015,63

FIRMAS

[Redacted] VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025
 C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 [Redacted]
 C.P. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA
 TESORERO MUNICIPAL
 [Redacted]
 ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 [Redacted]
 BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
 CONTRATISTA

RESUMEN

	ASIGNADO
CONTRATADO	\$ 1.029.119,60
AMPLIACION	
AJUST/ESCALAT.	
TOTAL	\$ 1.029.119,60

RESUMEN

ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
\$ 1.024.103,97	\$ 5.015,63	\$ 1.029.119,60	-\$ 0,00
\$ 1.024.103,97	\$ 5.015,63	\$ 1.029.119,60	-\$ 0,00

AVANCES

FISICO	100,00	%
FINANC.	100,00	%