


**MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**



<b>CONSTRUCCIONES "JUSMAP"</b> Renta de Maquinaria y Abarcos de Material <b>JUSTINO MARTINEZ GALVAN</b>	NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, EN LA CALLE ZARAGOZA	
	NUMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/RAWO 33/CALLE ZARAGOZA/AD-02/2025	FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2025
	FECHA DE INICIO REAL:	10 DE JULIO DE 2025	FECHA DE TERMINO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
			FECHA DE TERMINO REAL:	07 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3 FIN.	
			PROYECTO	REAL		PROYECTO	REAL	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>												
	<b>TRAZO Y NIVELACION</b>												
UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	996.50		\$ 13.68	\$ 13,591.08	\$ 12,812.69	996.50	\$ 12,812.69				
UEC.UB.07.120.1215	Excavación por medios mecánicos en caja para desplante de terracerías, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afianzamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	550.10		\$ 57.62	\$ 30,544.36	\$ 32,551.27	550.10	\$ 30,544.36			34.83	\$ 2,006.90
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	5,515.04		\$ 9.42	\$ 51,932.84	\$ 10,643.28	1,104.80	\$ 10,407.22	25.06	\$ 236.07		
UEC.ED.12.135.1050	Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.	m2	993.50		\$ 31.32	\$ 31,116.42	\$ 23,560.16	788.60	\$ 23,132.95	13.64	\$ 427.20		
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS/TERRACERIAS</b>												
UEC.UB.10.100.1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-005/16.	m3	218.55		\$ 528.56	\$ 115,516.79	\$ 119,021.14	218.55	\$ 115,516.79			6.63	\$ 3,504.35
UEC.IV.10.150.1055	Relleno con material del banco autorizado, que elija el contratista para base de banquetas con material con calidad de subrasante, compactada al 95% conforme a lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.011/11.	m3	48.00		\$ 471.32	\$ 22,623.36	\$ 23,386.90	48.00	\$ 22,623.36	48.00	\$ 22,623.36	1.62	\$ 769.54
UEC.UB.10.100.1115	Capa Subbase Hidráulica, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.	m2	103.88		\$ 687.59	\$ 71,426.85	\$ 103,310.40	103.88	\$ 71,426.85			45.37	\$ 31,883.55




**MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**



<b>CONSTRUCCIONES "JUSMAR"</b> Renta de Maquinaria y Accesorios de Material <b>JUSTINO MARTINEZ GALVAN</b>	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, EN LA CALLE ZARAGOZA	
	NUMERO DE CONTRATO: PMV/OP/RAMO 33/CALLE ZARAGOZA/AD-02/2025	FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO REAL: 10 DE JULIO DE 2025	FECHA DE TERMINO REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2025	

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3 FIN	
			PROYECTO	REAL		PROYECTO	REAL	DEL 10/07/25 AL 31/07/25	DEL 01/08/25 AL 31/08/25	DEL 01/09/25 AL 30/09/25	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN
UEC.IV.16.115.1010	PAVIMENTOS Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m <sup>2</sup> , por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15	m <sup>2</sup>	692.53	751.40	\$ 21.50	\$ 14,889.59	\$ 16,155.10	692.53	\$ 14,889.40			58.87	\$ 1,265.71
UEC.IV.16.115.1015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15	m <sup>3</sup>	3.46	2.22	\$ 727.04	\$ 2,515.56	\$ 1,614.03	2.22	\$ 1,614.03				
EP01	Pavimento de concreto hidráulico con M.R. de 37 (f'c=250 kg/cm <sup>2</sup> ) de 15 cm. de espesor, acabado rayado, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, juntas a cada 2.00 m, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. N-CTR-CAR-1-04-009/06	m <sup>2</sup>	692.53	705.07	\$ 791.86	\$ 548,386.81	\$ 558,316.73			692.53	\$ 548,386.81	12.54	\$ 9,925.92
UEC.IV.10.105.1010	Barqueta en la orilla del pavimento con ancho variable m y espesor de 10 cm de concreto hidráulico normal de f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> colada en el lugar por unidad de obra terminada, incluye: compactación y compensación de la superficie de despiante con material calidad subrasante, cimbras en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza. N-CTR-CAR-1-02-010/00.	m <sup>2</sup>	264.40	192.74	\$ 423.28	\$ 111,915.23	\$ 81,582.99			192.74	\$ 81,582.99		
UEC.IV.42.135.1010	Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico premezclado en viajes, colada en el lugar de f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> , con sección de 0.15 x 0.20 x 0.40m, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR.1.02.010/00.	ml	240.00	216.50	\$ 389.05	\$ 93,372.00	\$ 84,229.33			216.50	\$ 84,229.33		
UEC.IV.10.105.1810	Guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> , tma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	ml	19.06	13.50	\$ 364.31	\$ 6,943.75	\$ 4,918.19			13.50	\$ 4,918.19		




**MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**



<p align="center"><b>CONSTRUCCIONES "JUSMAR"</b>                  Renta de Maquinaria y Accesorios de Material  <b>JUSTINO MARTINEZ GALVAN</b></p>		<p align="center">NOMBRE DE LA OBRA:                  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA,                  GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, EN LA CALLE ZARAGOZA</p>	
<p align="center">[REDACTED]</p>		<p align="center">PRIV/OP/RAMO 33/CALLE ZARAGOZA/AD-07/2025</p>	
<p align="center">NUMERO DE CONTRATO:</p>		<p align="center">01 DE JULIO DE 2025</p>	
<p align="center">FECHA DE INICIO:</p>		<p align="center">28 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>	
<p align="center">FECHA DE INICIO REAL:</p>		<p align="center">10 DE JULIO DE 2025</p>	
<p align="center">FECHA DE TERMINO REAL:</p>		<p align="center">07 DE OCTUBRE DE 2025</p>	

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3 FIN	
			PROYECTO	REAL		PROYECTO	REAL	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
UEC.IH.18.110.1015	AGUA POTABLE (REHABILITACION) Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	ml	115.55	115.55	\$ 10.15	\$ 1,172.83	\$ 1,172.83			115.55	\$ 1,172.83		
UEC.IH.18.135.1015	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 2.00 a 4.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, sifne de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	69.93	0.00	\$ 75.18	\$ 5,212.23	\$ -						
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	6.99	3.71	\$ 734.44	\$ 5,089.67	\$ 2,724.77			3.71	\$ 2,724.77		
UEC.IH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	62.40	0.00	\$ 469.61	\$ 29,303.66	\$ -						
UEC.IH.20.105.1035	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/A-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elástico en parte proporcional, lubricante para PVC, flets, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	ml	115.55	115.55	\$ 39.57	\$ 4,572.51	\$ 4,572.51			115.55	\$ 4,572.51		




**MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**



CONSTRUCCIONES "JUSMAR" Renta de Maquinaria y Accesorios de Material JUSTINO MARTINEZ GALVAN	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, EN LA CALLE ZARAGOZA
	NUMERO DE CONTRATO: PMV/OP/RAMO 33/CALLE ZARAGOZA/AD-02/2025
	FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2025
	FECHA DE TERMINO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	FECHA DE INICIO REAL: 10 DE JULIO DE 2025
	FECHA DE TERMINO REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		ESTIMACION NO. 1		ESTIMACION NO. 2		ESTIMACION NO. 3	
			PROYECTO	REAL		PROYECTO	REAL	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
UEC.IH.20.105.1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	ml	115.55	115.55	\$ 22.78	\$ 2,632.23	\$ 2,632.23			115.55	\$ 2,632.23		
UEC.IH.22.100.1060	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	pieza	2.00	0.00	\$ 164.35	\$ 328.70	-						
UEC.IH.13.190.1010	Caja para operación de válvulas tipo 1, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	pieza	2.00	2.00	\$ 12,414.09	\$ 24,828.18	\$ 24,828.18			2.00	\$ 24,828.18		
UEC.ED.38.210.1045	Válvula de compuerta de 51 mm (2") de diámetro, de bronce roscable marca URREA, clase 14 kg/cm2, serie 83 o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: trazo, cinta teflón, presentación, alineación, nivelación y limpieza.	pieza	2.00		\$ 2,345.17	\$ 4,690.34	-						
UEC.ED.38.215.1050	Toma domiciliar en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de polietileno de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2", 2 nipples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 nipples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud.	pieza	10.00	0.00	\$ 2,526.89	\$ 25,268.90	-						




# MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

## DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

### FINIQUITO DE OBRA



 <b>CONSTRUCCIONES "JUSMAR"</b> Renta de la maquinaria y Accesorios de Material <b>JUSTINO MARTINEZ GALVAN</b>		NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, EN LA CALLE ZARAGOZA	
NUMERO DE CONTRATO: PIV/OP/RAIMO 33/CALLE ZARAGOZA/AD-07/2025		ESTIMACION No. 2 DEL 07/08/25 AL 27/08/25	
FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2025		FECHA DE TERMINO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO REAL: 10 DE JULIO DE 2025		FECHA DE TERMINO REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2025	

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3/FIN	
			PROYECTO	REAL		PROYECTADO	REAL	DEL 10/07/25 AL 31/07/25	DEL 01/08/25 AL 27/08/25	DEL 29/08/25 AL 30/09/25	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN
	<b>LETrero INFORMATIVO</b>												
UECED-94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina física galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muerlos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	pieza	1.00		\$ 2,422.44	\$ 2,422.44	\$ 2,422.44			1.00	\$ 2,422.44		
	<b>FUERA DE CATALOGO</b>												
FC-001	Mejoramiento de Terreno Natural para desplante de la estructura de Pavimento consistente en el escarificado de una capa de 20 cm de espesor del material de terreno natural, mezclando y homogenizando cal hidratada a razon de 4 kg por metro cuadrado y agregando material petreo tipo grava de 3/4" a 2 1/2" a razon de 1.00 m3 de petreo por cada 5.00 m3 de material de terreno natural, para formar una capa consolidada tipo suelo cemento con pedraplen, incluye: incorporacion de agua en cantidad necesaria, escarificado, mezclado, tendido y nivelado de la capa estabilizada, maquinaria, equipo, materiales necesarios y mano de obra, P.U.O.T.	m2	0.00		\$ 54.79	\$ -	\$ 41,215.23				\$ 752.24	\$ 41,215.23	
FC-002	Válvula de compuerta de 51 mm (2") de diámetro, cuerpo de acero, vástago fijo, bridada, incluye: Empaques de Neopreno y Tornillos de Sujeción y apriete, Mano de Obra y Herramienta, P.U.O.T.	pza	0.00		\$ 5,615.63	\$ -	\$ 11,231.26				\$ 2.00	\$ 11,231.26	

