



**MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



**CARATULA DE ESTIMACION**

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO  
 ESCALATORIA No. 15 de Diciembre del 2025  
 FECHA: 01/12/2025 AL 14/12/2025  
 PERIODO:

**DATOS CONTRATISTA**

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.

CARR. FEDERAL SAN FELIPE-DZAMPÚ KM 3.1

EDU. ZONA CENTRO SAN FELIPE. GTO.

CEJ150126637

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LA TAPONA, EN LA CALLE LA CURVA SOBRE LA CARRETERA CAÑADA DE MORENO - XICHU.  
 COMUNIDAD: PUERTO DE LA TAPONA  
 MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.  
 CONTRATO NUM.: PAV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-06/2025  
 FECHA INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TERMINACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA INICIO SEGUN DIFERIMIENTO:  
 FECHA DE TERMINACION SEGUN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	667,820.27
ASIGNADO	\$	667,820.27
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	667,820.27
Anticipo 30%	\$	200,346.08
Amortescumulado	\$	186,363.44
Amortesta estim.	\$	13,982.64
Total amortizado	\$	200,346.08
Por amortizar		-

REGISTROS: GTO-SOP/PUC-3013-2015  
 P.U.C.G. H43-12303-10-3  
 I.M.S.S. CEJ150126637  
 R.F.C.:

**FIRMAS**

VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025

C. J. SALOMON ESPINOLA NIENDE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C. P. JORGE YALZEL AMADOR MATA  
 TESORERO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.  
 CONTRATISTA

**ESTA ESTIMACION**

ESTIMADO	\$	8,036.00
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	8,036.00
16 % I.V.A.	\$	1,285.76
SUMA	\$	9,321.76
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	9,321.76
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	9,321.76

**RESUMEN**

CONTRATADO	\$	667,820.27
AMPLIACION	\$	-
AJUSTESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	667,820.27

ANTERIOR	\$	658,498.51
ESTA ESTIMACION	\$	9,321.76
ACUMULADO	\$	667,820.27
POR EJERCER	\$	-

FINANC.	100,00	%

FINANC.	100,00	%