



FUECOR ELECTRIFICACIONES



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
ESCALATORIA No. 15 de Diciembre del 2025
FECHA: 01/12/2025 AL 14/12/2025
PERIODO:

DATOS CONTRATISTA

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ

CALLE MONTE DE LA CRUZ #52

Colonia AMPLIACION EJIDO JESUS MARIA, C.P. 37800 DOLDES HIDALBI

R/L

COMB830430F1A

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUZ DE ARRIBA, SOBRE CARRETERA CAÑADA DE MORENO-XICHU.

COMUNIDAD:

EL SAUZ DE ARRIBA

MUNICIPIO:

VICTORIA, GTO.

CONTRATO NUM:

PMW/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-07/2025

FECHA INICIO:

06 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

14 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA INICIO SEGUN DIFERIMIENTO:

FECHA DE TERMINACION SEGUN DIFERIMIENTO:

REGISTROS:

P.U.C.G. GTO-SOP/PUC-4449-2019

I.M.S.S B45 16826 10 3

R.F.C.: COMB830430F1A

FIRMAS

VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
CONTRATISTA

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	8,647.62
AJUSTE VIO	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	8,647.62
16 % I.V.A.	\$	1,383.62
SUMA	\$	10,031.23
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	10,031.23
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	10,031.23

RESUMEN

CONTRATADO	\$	115,686.23
AMPLIACION	\$	-
AJUSTES/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	115,686.23

ASIGNADO

ANTERIOR	\$	105,655.00
ESTA ESTIMACION	\$	10,031.23
ACUMULADO	\$	115,686.23
POR EJERCER	\$	0.00
AVANCES		
FISICO	100.00	%
FINANC.	100.00	%

ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

ACUMULADO

POR EJERCER

AVANCES

FISICO

FINANC.