



FUECOR ELECTRIFICACIONES



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
ESCALATORIA No. 15 de Diciembre del 2025
FECHA: 01/12/2025 AL 14/12/2025
PERIODO:

DATOS CONTRATISTA

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ

CALLE MONTE DE LA CRUZ #52

Paloma AMPLIACION EJIDO JESUS MARIA, C.P 37800 DOLINES HIDALGO
GTL
COMIBRS30430F1A

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA,
GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE
CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

COMUNIDAD:

LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

MUNICIPIO:

VICTORIA, GTO.

CONTRATO NUM:

PMV/OP/SENCO-GTO-FSE-43/2028/AD-08/2025

FECHA INICIO:

06 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

14 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA INICIO SEGUN DIFERIMIENTO:

FECHA DE TERMINACION SEGUN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	512,884.61
ASIGNADO	\$	512,884.61
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	512,884.61
Anticipo 30%	\$	153,805.38
Amortizado	\$	141,509.10
Amortista estim.	\$	12,286.28
Total amortizado	\$	153,805.38
Por amortizar	\$	-

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	4,285.90
AJUSTE V/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	4,285.90
16 % I.V.A.	\$	685.74
SUMA	\$	4,971.64
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	4,971.64
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	4,971.64

FIRMAS

VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025

C. J. SALOMON ESTIOLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

C.P. JORGE YAJUZEL AMADOR MATA
TESORERO MUNICIPAL

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
CONTRATISTA

RESUMEN

CONTRATADO	\$	512,884.61
AMPLIACION	\$	-
AJUSTES/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	512,884.61

ANTERIOR

	\$	507,712.97
	\$	4,971.64
	\$	507,712.97

ESTA ESTIMACION

	\$	4,971.64
	\$	512,884.61
	\$	512,884.61

ACUMULADO

	\$	512,884.61
	\$	-
	\$	-

POR EJERCER

	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00

AVANCES

FISICO	100.00	%
FINANC.	100.00	%