



FUECOR ELECTRIFICACIONES



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
ESCALATORIA No. 15 de Diciembre del 2025
FECHA: 01/12/2025 AL 14/12/2025
PERIODO:

DATOS CONTRATISTA

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
CALLE MONTE DE LA CRUZ #52
Colonia AMPLIACION EJIDO JESUS MARIA, E.P 37800 DOLDES HIDALGO, GTO.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, EN EL CALLEJON POR EL DEPOSITO.
COMUNIDAD: CIENEGUILLA
MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.
CONTRATO NUM.: PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-09/2025
FECHA INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO SEGUN DIFERIMIENTO:
FECHA DE TERMINACION SEGUN DIFERIMIENTO:

REGISTROS:

P.U.C.G. GTO-SOP/PUC-4449-2019
I.M.S.S B46 16929 10 3
R.F.C.: COMB830430F1A

CIENEGUILLA
VICTORIA, GTO.
PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-09/2025
06 DE OCTUBRE DE 2025
14 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	8,647.62
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	8,647.62
16 % I.V.A.	\$	1,383.62
SUMA	\$	10,031.24
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	10,031.24
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.6 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	10,031.24

FIRMAS

VICTORIA GTO. A 15 de Diciembre del 2025

C. J. SALOMON ESPINOLA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C.P. JORGE YALZIEL AMADOR MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
CONTRATISTA

RESUMEN

CONTRATADO	\$	195,029.74
AMPLIACION	\$	-
AJUST/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	195,029.74

ANTERIOR

ESTIMACION	\$	184,998.50
ACUMULADO	\$	10,031.24
TOTAL	\$	195,029.74

ACUMULADO

ESTIMACION	\$	184,998.50
ACUMULADO	\$	10,031.24
TOTAL	\$	195,029.74

FOR EJERCER

ESTIMACION	\$	0.00
ACUMULADO	\$	0.00
TOTAL	\$	0.00

AVANCES

FINANC.	100.00	%
FINANC.	100.00	%