

OPERADO FAFEF 2025

 ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ	 MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO		CARATULA DE ESTIMACION					
			ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FINIQUITO ESCALATORIA No. FECHA: 11 de febrero del 2026 PERIODO: 13/01/2026 AL 10/02/2026					
DATOS CONTRATISTA	DATOS GENERALES		CONTRATADO \$ 1,451,582.72					
ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ CALLE HIDALGO #55 COL. ZONA CENTRO, CP. 37920 VICTORIA, GTO. CAQP960629SR1	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA COMUNIDAD: TASAJILLO MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.		ASIGNADO \$ 1,451,582.72 AMPLIACION \$ - TOTAL \$ 1,451,582.72 Anticipo 30% \$ 435,474.82 Amort/acumulado \$ 385,978.43 Amort/esta estim. \$ 49,496.38 Total amortizado \$ 435,474.81 Por amortizar \$ 0,00					
REGISTROS: P.U.C.G. GTO-SOP/PUC-5818-2025 I.M.S.S B55 13734 10 9 R.F.C.: CAQP960629SR1	CONTRATO NUM: PMV/OP/SENCO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025 FECHA INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINACION: 21 DE FEBRERO DE 2026 FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO: FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:							
ESTA ESTIMACION								
ESTIMADO \$ 142,230.99 AJUSTE Y/O \$ - ESCALAT. \$ - SUB-TOTAL \$ 142,230.99 16 % L.V.A. \$ 22,756.96 SUMA \$ 164,987.95 AMORT. ANTICIPO \$ 49,496.38 TOTAL \$ 115,491.56 CAP. 0.2% \$ - DIVO 0.5 % \$ - OBRA SOCIAL 1% \$ - ALCANCE NETO \$ 115,491.56	 ING. SALOMON ESPINOLA MENDIZÁBAL PRESIDENTE MUNICIPAL   ING. JORGE RAJZIEL AMADOR MATA TESORERO MUNICIPAL		 ING. PEDRO VALENCIA AMADOR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO   ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ CONTRATISTA					
RESUMEN	ASIGNADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES		
CONTRATADO	\$ 1,451,582.72	\$ 1,286,594.77	\$ 164,987.95	\$ 1,451,582.72	\$ 0,00	FISICO	100,00	%
AMPLIACION						FINANC.	100,00	%
AJUST/ESCALAT.								
TOTAL	\$ 1,451,582.72	\$ 1,286,594.77	\$ 164,987.95	\$ 1,451,582.72	\$ 0,00			