




MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION
 ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
 ESCALATORIA No. 15 de Diciembre del 2025
 FECHA: 01/12/2025 AL 14/12/2025
 PERIODO:

DATOS CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.

CARR. FEDERAL SAN FELIPE-JICAMPO KM 3.1
 COL. ZONA DENTRO SAN FELIPE, GTJL.
 CEJ150126637

REGISTROS:

P.U.C.G. GTO-SOP/PU-C-3013-2015
 I.M.S.S H43-12303-10-3
 R.F.C.: CEJ150126637

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO (EL LLANITO), EN LA CALLE AV. LA TAPONCITA.

COMUNIDAD:

SAN JERONIMO (EL LLANITO), VICTORIA, GTO.

MUNICIPIO:

VICTORIA, GTO.

CONTRATO NUM.:

PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-05/2025

FECHA INICIO:

06 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

14 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION SEGUN DIFERIMIENTO:

15 de Diciembre del 2025

FIRMAS

VICTORIA GTO. A

15 de Diciembre del 2025

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.
 CONTRATISTA

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	8,036.00
AJUSTE VIO	\$	-
ESCALAT.	\$	8,036.00
SUB-TOTAL	\$	1,285.76
16 % I.V.A.	\$	9,321.76
SUMA	\$	9,321.76
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	9,321.76
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	9,321.76

RESUMEN	ASIGNADO
CONTRATADO	\$ 786,773.03
AMPLIACION	\$ 786,773.03
AJUST/ESCALAT.	\$ 786,773.03
TOTAL	\$ 786,773.03

ANTERIOR

\$ 777,451.27

ESTA ESTIMACION

\$ 9,321.76

ACUMULADO

\$ 786,773.03

POR EJERCER

\$ -

AVANCES

FISICO	100.00	%
FINANC.	100.00	%

C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE YAIZIEL AMADOR MARTA
 TESORERO MUNICIPAL

