



HIDALGO No. 15, SAN DIEGO DE LA UNION, GTO. C.P. 37850

OFICINA: TELS 418 110 93 79

arq.juanmanuelhernandezquintero@gmail.com



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN No. **3 (TRES FINIQUITO)**
FECHA DE ESTIMACIÓN **15/09/2025**
PERIODO

DEL: **09/08/2025**
AL: **26/08/2025**

REGISTROS

R.F.C. **HEQJ840212D1A**
INFONAVIT
SIEM
REG. MPIO.
REG. EDO. **GTO-SOP/PUC-5117-2021**
IMSS **H89 10624 10 9**

DATOS DEL CONTRATO

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD MILPILLAS DE SANTIAGO, EN LA CALLE EL ORGANAL."

LOCALIDAD **MILPILLAS DE SANTIAGO**
MUNICIPIO **VICTORIA, GTO.**

CONTRATO No. **PMV/OP/SENCO-GTO-GEMC-43/2025/AD-01/2025**

CONVENIO No.
FECHA DE INICIO **23 DE JUNIO DEL 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
FECHA DE INICIO REAL **23 DE JUNIO DEL 2025**
FECHA DE TERMINO REAL **26 DE AGOSTO DEL 2025**

DATOS FINANCIEROS

MONTO CONTRATADO \$ **795,673.00**
1A ASIGNACION
2A ASIGNACION
AMPLIACION \$ **795,673.00**
TOTAL \$ **238,701.90**
ANTICIPO 30% AMORTIZACIONES
ANTERIOR \$ **201,504.09**
ESTA ESTIMACION \$ **37,197.81**
ACUMULADA \$ **238,701.90**
POR AMORTIZAR \$ **RESERVA**

ESTA ESTIMACION

SUB-TOTAL \$ **88,868.70**
16 % DE I.V.A. \$ **14,218.99**
SUMA \$ **103,087.69**
AMORTIZ. ANTICIPO \$ **37,197.81**
TOTAL \$ **65,889.88**
0.2 % DE CAPACIT. \$ -
RAPCE/DIVO \$ -
0.0 % B.S. \$ -
OTROS: SANCION \$ -
TOTAL DEDUCCIONES \$ -
NETO A PAGAR \$ **65,889.88**

RESUMEN

CONTRATADO \$ **795,673.00**
1A ASIGNACION
2A ASIGNACION
AMPLIACION
AJUSTE/ESCALATORIA
TOTAL \$ **774,767.98**




PRESIDENTE MUNICIPAL

J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JUAN MANUEL HERNANDEZ QUINTERO



VICTORIA GTO. lunes, 15 de septiembre de 2025

ANTERIOR \$ **671,680.29**

ESTA ESTIMACIÓN \$ **103,087.69**

ACUMULADO \$ **774,767.98**

POR EJERCER \$ **20,905.02**

AVANCES
FISICO **100.00%**
FINANCIERO **100.00%**