




FUECOR ELECTRICIFICACIONES



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
ESCALATORIA No.
FECHA: 15 de Diciembre del 2025
PERIODO: 01/12/2025 AL 14/12/2025

DATOS CONTRATATISTA

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ

CALLE MONTE DE LA CRUZ #52

Colonia AMPLIACION CIUDAD JESUS MARIA, C.P. 37800 DOLDES HIDALGO

BTU

COMB830430FIA

REGISTROS:

P.U.C.G. GTO-SOP/PUC-4449-2019

I.M.S.S. B45 16826 10 3

R.F.C.: COMB830430FIA

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL QUELITE, SOBRE LA CARRETERA VICTORIA - SANTA CATARINA.

COMUNIDAD:

EL QUELITE

MUNICIPIO:

VICTORIA, GTO.

CONTRATO NUM.:

PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-04/2025

FECHA INICIO:

06 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

14 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA INICIO SEGUN DIFERIMIENTO:

14 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION SEGUN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	1,029,119.60
ASIGNADO	\$	1,029,119.60
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	1,029,119.60
Anticipo 30%	\$	308,735.88
Amortacumulado	\$	284,425.70
Amortesta estim.	\$	24,310.18
Total amortizado	\$	308,735.88
Por amortizar	\$	-

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	4,323.83
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	4,323.83
16 % I.V.A.	\$	691.81
SUMA	\$	5,015.63
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	5,015.63
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5%	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NIETO	\$	5,015.63

FIRMAS

15 de Diciembre del 2025

C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA AMADOR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C.P. JORGE VAJZIEL AMADOR MATA

TESORERO MUNICIPAL

BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ

CONTRATISTA

RESUMEN

CONTRATADO	\$	1,029,119.60
AMPLIACION	\$	-
AJUST/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	1,029,119.60

ANTERIOR

CONTRATADO	\$	1,024,103.97
AMPLIACION	\$	-
AJUST/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	1,024,103.97

ESTA ESTIMACION

CONTRATADO	\$	5,015.63
AMPLIACION	\$	-
AJUST/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	5,015.63

ACUMULADO

CONTRATADO	\$	1,029,119.60
AMPLIACION	\$	-
AJUST/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	1,029,119.60

FOR EJERCER

CONTRATADO	\$	0.00
AMPLIACION	\$	-
AJUST/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	0.00

AVANCES

FISICO	100,00	%
FINANC.	100,00	%