

Acta de Entrega - Recepción

Municipio: Victoria, Gto.

En la localidad de Los Remedios (Cerro Grande) del Municipio de Victoria, Gto.; siendo las 15:00 horas. Del día 12 de febrero de 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RECURSO MUNICIPAL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 (FONDO I)		
Ejercicio presupuestal:	2025	Programa:	SE. URBANIZACION 02. CONSTRUCCION
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), EN LA CALLE EL CAPULIN"		
Localidad:	Los Remedios (Cerro Grande)		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	CIDE CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.		
No. de Registro CMIC:	Registros		
	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	

Datos del contrato:

Número de contrato:	PMV/OP/RAMO33/CALLE EL CAPULIN/LS-05/2025		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
5 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 DE FEBRERO DE 2025	5 DE NOVIEMBRE	2 DE FEBRERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de convenio		Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,391,335.44	\$0.00	\$0.00	\$ 2,391,335.44	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,391,336.44	\$0.00	\$0.00	\$ 2,391,335.44	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES
 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.80 X 1.20 M

MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERÍAS
 EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN TERRENO NATURAL. CAPA BASE HIDRÁULICA, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA TRITURACIÓN DE ROCA SANA, PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM. CAPA SUBRASANTE, CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM. RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA PARA BASE DE BANQUETAS CON MATERIAL CON CALIDAD DE SUBRASANTE, COMPACTADA AL 95% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1RO. COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M.,

VIALIDADES
 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

PAVIMENTOS
 EMPEDRADO, CON UN ESPESOR TOTAL DE 15 CM, A BASE DE PIEDRA BOLA (DIÁMETRO APROXIMADO DE 4" A 6"), LA CUAL SERÁ AHOGADA EN UNA CAMA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DENTRO DE LOS MISMOS 15 CM DE ESPESOR Y EMBOQUILLADA CON EL MISMO CONCRETO HIDRÁULICO, CON HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN F'C=250 KG/CM2. TMA DE ¾ CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 15 CM. BANQUETA EN LA ORILLA DEL PAVIMENTO CON ANCHO VARIABLE M Y ESPESOR DE 10 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE F'C=150 KG/CM2 COLADA EN EL LUGAR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES, COLADA EN EL LUGAR DE F'C= 200 KG/CM², CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.20 X0.40M. GUARDALOSA RECTANGULAR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, TMA = 19 MM (3/4"), RN, SECCIÓN DE 15 X 40 CM, ACABADO APARENTE.

AGUA POTABLE
 TOMA DOMICILIARIA EN LÍNEA DE 3" A BASE DE TUBERÍA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE HASTA 2.50 M DE LONGITUD. REUBICACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" PARA AGUA POTABLE.

FUERA DE CATALOGO
 PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE DE PRIMERA CALIDAD, EN COLOR AMARILLO, SOBRE GUARNICION. REUBICACION E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA. MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE TERCERA CLASE JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO F"C=127 KG/CM2. DEMOLICION MANUAL DE BANQUETA DE CONCRETO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	[REDACTED]	Valor de la fianza:	\$239,133.54
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
03 de febrero de 2026		Inicio	Termino
		12 de febrero de 2026	12 de febrero de 2027
Nombre de la afianzadora:	[REDACTED]		
Ante :	Tesorería Municipal		
Otras garantías:	[REDACTED]		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	ESTIMACION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 372,378.92
2 (DOS)	ESTIMACION	01 DE DICIEMBRE DE 2025	15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$272,544.73
3 (TRES))	ESTIMACION	16 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE	\$ 233,834.16
4 (CUATRO)	ESTIMACION	01 DE ENERO DE 2026	15 DE DE ENERO DE 2026	1,148,893.85
5 (CINCO)	ESTIMACION	16 DE ENERO DE 2026	31 DE ENERO DE 2026	185,104.48
6 (SEIS FINIQUITO)	ESTIMACION	01 FEBRERO DE 2026	02 DE FEBRERO DE 2026	178,579.30
Importe total estimado:				\$ 2,391,335.44

Observaciones:

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Palacio Municipal S/N Col. centro CP. 37920 Victoria, Guanajuato.

Tel. 419 234 3100

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los beneficiarios (Comunidad).

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



Con Unidad y Justicia Social

Victoria
se Transforma
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. J. Salomón Espinoza Mendizábal Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CIDE CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. Cargo: Contratista</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Pedro Valencia Amador Cargo: Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano</p>	<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Hortencia Amador Ramirez Cargo: Delegado de la Comunidad</p>
<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Francisco Javier Quiroz Rodríguez Cargo: Supervisor</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: M.C.G. Andrea Mejía Alvarado Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por Desarrollo Social</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: JOEL QUIROZ SANCHEZ Cargo: GESTOR DE PROGRAMAS</p>	<p>Por Secretaria de la Honestidad</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>

