



Acta de entrega - recepción

Municipio: Victoria, Gto.

En la localidad de Tasajillo, Municipio de Victoria, Gto.; siendo las 11:00 hrs. Del 12 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	EM BELLE CENDO MI C OLONA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA
Localidad:	TASAJILLO

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	[REDACTED]

Datos del contrato:

Número de contrato:	PMV/OP/SENCO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
24 DE NOVIEMBRE DE 2025	21 DE FEBRERO DE 2026	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	10 DE FEBRERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$ 1,451,582.72	\$ 1,451,582.72	\$00.00	\$00.00	\$00.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$ 1,451,582.72	\$ 1,451,582.72	\$00.00	\$00.00	\$00.00

Descripción de los trabajos realizados:

Trazo y nivelación, Letrero Informativo de obra con las siguientes características: medidas de 1.20 x 0.80 mts con marco de PTR, postes de 1.50m de altura, tablero a base de lamina lisa galvanizada calibre 16, Impreso de calidad segun diseño proporcionado por supervision de obra que contenga: Descripción de la Obra, No. de Contrato, Monto del Contrato, Fuente de Financiamiento, Periodo de Ejecución, Nombre del Ejecutor, Logotipos de acuerdo a la fuente de financiamiento y Logotipo del Ejecutor, Banqueta de concreto simple y rampas (peatonales, cocheras) de 10 cm. de espesor, $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$, agr. max. 20 mm. (3/4"), con acabado rallado escobillado cerda suave, perpendicular a la guarnición, en losas de 1.50 x 1.00 m, acabado con volteador, Conformación y compactación de terreno natural para banquetas por medios manuales y/o mecánicos en terreno natural, Guarnición de concreto $f_c= 200 \text{ kg/cm}^2$ 15 x 20 x 40 cms., de seccion (trapezoidal), tma. de 3/4", acabado aparente, colada en el lugar, con juntas de expansión @ 3.0 mts y debidamente sellada, curado, Relleno compactado con bailarina en área de banquetas, utilizando material de banco (tepetate), al 90%, incluye: volteo a mano con pala. (0.20 m de espesor). Sub-rasante de tepetate compactado al 90% prueba de su p.v.s.m. prueba AASHTO modificada, extendido por medios mecánicos, una capa (0.30 m), de acuerdo a norma de sct N-CTR-CAR-1-04-002/00, N-CMT-4-02-002-04 Conformación de Sub base compactado al 95% de su p.v.s.m. prueba AASHTO modificada, extendido por medios mecánicos, una capa (0.20 m), de acuerdo a norma de sct N-CTR-CAR-1-04-002/00, N-CMT-4-02-002-04 Riego de impregnación con emulsión de baja viscosidad fraguado lento o similar a razón de 1.5 lts/m², en la capa de base hidráulica incluye: poreo con arena.Huella de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, hecho en obra $f_c= 250 \text{ kg/cm}^2$, agregado máximo 3/4" acabado texturizado con cepillo metálico, tipo industrial, incluye: cimbrados, suministro, curado, herramienta, mano de obra, actividades, Huella de empedrado de 20 cm de espesor a base de piedra bola de la región, asentada y emboquillada con mortero cemento-arena en proporción 1:4 Elaboración y colado de tope preventivo de ancho de arroyo por 0.8 m de base mayor y 0.35m de base menor por 0.10 de altura superior, con una resistencia $f'c= 250\text{kg/cm}^2$. agregado máximo 3/4" con acelerante festermix o similar, acabado texturizado con cepillo metálico, tipo industrial, incluye formado, materiales, acabados, mano de obra, equipo y herramienta, Agua potable, Pintura en guarniciones trafico con microesferas, color proporcionado por la convocante, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:		Valor de la fianza:	\$145,158.27
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
10/02/2026		Inicio	Término
		12/02/2026	12/02/2027
Nombre de la afianzadora:			
Ante : TESORERIA MUNICIPAL, VICTORIA, GTO.			
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	ESTIMACION	24/NOV/2025	07/DIC/2025	\$417,600.00
2 (DOS)	ESTIMACION	08/DIC/2025	31/DIC/2025	\$422,394.77
3 (TRES)	ESTIMACION	01/ENE/2026	12/ENE/2026	\$446,600.00
4 (CUATRO) FINIQUITO	ESTIMACION	13/ENE/2026	10/FEB/2026	\$164,987.95
Importe total estimado:				\$ 1,451,582.72



Observaciones:

Lo beneficiarios de la obra reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Victoria, Gto, representada en este acto por el C. Juan Javier Dorado Velazquez en su carácter de Delegado de la Localidad de Tasajillo.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. J. Salomon Espinola Mendieta Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. José Abiud Jiménez Barrera Cargo: Supervisor de Obra</p>
---	---



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO



FSENCO-05 /25
OPERADO FAFEF 2025

<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Nombre: Ing. Pedro Valencia Amador Cargo: Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Nombre: M.C.G. Andrea Mejia Alvarado Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Nombre: [Redacted] Quiroz Cargo: Representante Legal</p>	<p>Por la Comunidad</p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Nombre: C. Juan Javier Dorado Velazquez Cargo: Delegado de la Localidad Municipal Tasajillo</p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>

