

Acta de Entrega - Recepción

Municipio: Victoria, Gto.

En la localidad La Estancia del Municipio de Victoria, Gto.; siendo las 15:00 horas. Del día 16 de enero de 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

SEC-CAMPO, Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 (FONDO I)

Ejercicio presupuestal:

2025 Programa: SE. URBANIZACION 02. CONSTRUCCION

Nombre de la Obra:

"REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ESTANCIA A PUERTO DEL AIRE 5TA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA"

Localidad:

La Estancia

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

C. JUSTINO MARTINEZ GALVAN

Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro de Padrón de Contratista

Municipal:

Estado:

Datos del contrato:

Número de contrato:

PMV/OPI/SAERNASR/DGDAACAMINOSVICTORIA/F02324/LS-01/2025

Fechas según contrato

Fechas reales

Inicio: 25 DE JULIO DE 2025

Inicio:

Termino:

22 DE OCTUBRE DE 2025

25 DE JULIO DE 2025

26 DE NOVIEMBRE DE 2025

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada

Oficio de autorización

26 DE NOVIEMBRE DE 2025

Número de convenio

Fecha de emisión

PMV/OPI/SAERNASR/DGDAACAMINOSVICTORIA/F02324/LS-01/2025-A

PMV/OPI/SAERNASR/DGDAACAMINOSVICTORIA/F0232

15 DE OCTUBRE DE 2025



Con Unidad y Justicia Social

Victoria

SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL

SECCIÓN DE INVERSIÓN CONTRATADA:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 5,066,114.53	\$0.00	\$399,716.44	\$ 4,666,398.09	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 5,057,697.74	\$0.00	\$399,052.35	\$ 4,658,645.39	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

	<p>PRELIMINARES DESPALME DE TERRENO TIPO B, EXCAVACION DE CORTES, ACARREOS EN CAMION.</p> <p>TERRACIAS CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, RECUBRIMIENTO DE TALUDES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO.</p> <p>ESTRUCTURAS GUARDAGANADOS MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL NO 6, CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIELES, VIGAS I, CANAL, PERNOS, TORNILLOS Y ROLDANAS.</p> <p>ESTRUCTURAS OBRAS DE DRENAJE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO DEL NO 6, MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE TERCERA, ZAMPEADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, PLANTILLA DE 5 CM ESPESOR, RELLENO FILTRANTE EN ZANJA A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2, TUBO DE PVC DWV.</p> <p>PAVIMENTOS BASE HIDRAULICA EN CARRETERA PARA PAVIMENTO, GUARDALOSA RECTANGULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA, ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION, EMPEDRADO CON UN ESPESOR TOTAL DE 15 CM, A BASE DE PIEDRA BOLA, LA CUAL SERA AHOGADA EN UNA CAMA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2, CON HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DIMENSIONES 60CM DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR.</p> <p>SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL. MARCAS M-3.3 RAYA EN ORILLA IZQUIERDA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO, SEÑAL CURVA DERECHA, SEÑAL CURVA INVERSA CERRADA DERECHA, SEÑAL PREVENTIVA GANADO, INDICADOR DE ALINEAMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO CON PINTURA EPOXICA SOBRE FIRME DE CONCRETO.</p> <p>LETrero INFORMATIVO LETrero INFORMATIVO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA DEPENDENCIA QUE OTORGA EL RECURSO.</p>
--	---

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:		Valor de la fianza:	\$505,769.77
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
19 de diciembre de 2025	Inicio	Termino	
	16 de enero de 2026	16 de enero de 2027	
Nombre de la afianzadora:			
Ante:	Tesorería Municipal		
Otras garantías:			



Con Unidad y Justicia Social

Victoria

H. AYUNTAMIENTO

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	ESTIMACION	25 DE JULIO DE 2025	15 DE AGOSTO DE 2025	\$ 156,265.60
2 (DOS)	ESTIMACION	16 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025	\$ 555,532.41
3 (TRES)	ESTIMACION	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 442,857.39
4 (CUATRO)	ESTIMACION	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 1,206,469.05
5 (CINCO)	ESTIMACION	01 DE OCTUBRE DE 2025	20 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 1,010,623.76
6 (SEIS)	ESTIMACION	21 DE OCTUBRE DE 2025	15 DE NOVIEMBRE DEL 2025	\$ 921,416.73
7 (FINIQUITO)	ESTIMACION (FINIQUITO)	16 DE NOVIEMBRE DE 2025	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	\$ 764,532.80
Importe total estimado:				\$ 5,057,697.74

Observaciones:

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción

Palacio Municipal S/N Col. centro CP. 37920 Victoria, Guanajuato.

Tel. 419 234 3100



Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los beneficiarios (Comunidad).

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. J. Salomón Espinoza Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Justino Martínez Gaiván Cargo: Contratista</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Pedro Valcárcel Amador Cargo: Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano</p>	<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Hector Garcia Ramirez Cargo: Delegado de la Comunidad Municipal</p>
<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Francisco Javier Quiroz Rodríguez Cargo: Contratista</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Aurora Mejía Avarado Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por Secretaria del Campo</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: </p> <p>Cargo: </p>	<p>Por-Secretaria de la Honestidad</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: </p> <p>Cargo: </p>