

Acta de entrega - recepción

Municipio: Victoria, Gto.

En la Cabecera Municipal, del municipio de Victoria, Gto.; siendo las 14:00 hrs. Del 20 de enero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)
Localidad:	VICTORIA

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	C. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas

Datos del contrato:

Número de contrato:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
25 DE AGOSTO DE 2025	14 DE DICIEMBRE DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	13 DE ENERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
13 DE ENERO DE 2026	Número de oficio	Fecha de emisión	
	PMV/OP/0527/09/2025	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$ 4,641,131.92	\$1,950,667.74	\$00.00	\$2,690,464.18	\$00.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$ 4,641,131.92	\$1,950,667.74	\$00.00	\$2,690,464.18	\$00.00

Descripción de los trabajos realizados:

Demolición mecánica de losa de rodamiento de concreto hidráulico de hasta 15 cm de espesor. Incluye: corte de acero y retiro de material a primera estación de 20 m. Demolición mecánica de banqueteta de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m. Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo. Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco establecido por la contratante, incluye carga y acarreo libre a 20m, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. N.CTR.CAR.1.01.013/00 (MATERIAL PREDOMINANTE TIPO B). Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga. Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga. Acarreo en camión de material producto de demolición al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga. Acarreo en camión de material producto de demolición en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga. Escarificado de terreno natural a 20 cm de profundidad. Incluye: hidratado, mezclado, nivelado y compactado con equipo al 95% de su PVSM. Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma. Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N.CTR.CAR.1.04.002/11. Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m², por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.004/15. Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.004/15. Losa de concreto hidráulico, con juntas de acuerdo a proyecto de modulación de losas, con MR = 38 kg/cm², mezcla de concreto premezclada en planta, revenimiento 12±2 cm, compactado con vibrador de inmersión, acabado escobillado, Tamaño máximo de agregado 1 ½". El concreto será normal (resistencia a 28 días). Incluye barras pasajuntas (transversales) de acero liso montadas sobre canastillas de acero prefabricadas, así como barras de amarre corrugadas (longitudinales), sellado de juntas y curado del concreto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.009/20. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo pórfido de 8 a 11 cm con espesor de 7 a 10 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, espesor total de 15 cm. Incluye trazo, nivelación y , materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación (ARROYO VEHICULAR). Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo pórfido de 15 X LV cm corte con guillotina con espesor de 4 a 6 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, espesor total de 15 cm. Incluye trazo, nivelación y , materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación (FRANJA CENTRAL DEL ARROYO VEHICULAR). Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo pórfido de 20 X 30 cm corte con disco con espesor de 5 a 10 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, espesor total de 15 cm. Incluye trazo, nivelación y , materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación (FRANJA A LA ORILLA DEL ARROYO), Concreto hidráulico premezclado normal de f'c= 250 kg/cm² en topes, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.003/04.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:		Valor de la fianza:	\$464,113.19
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
13/01/2026		Inicio	Término
		20/01/2026	20/01/2027
Nombre de la afianzadora:	[REDACTED]		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL, VICTORIA, GTO.		
Otras garantías:	[REDACTED]		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	ESTIMACION	25/08/2025	17/09/2025	\$ 450,263.19
2 (DOS)	ESTIMACION	18/09/2025	30/09/2025	\$ 823,920.33
3 (TRES)	ESTIMACION	01/10/2025	31/10/2025	\$ 858,925.58
4 (CUATRO)	ESTIMACION	01/11/2025	30/11/2025	\$1,508,000.00
5 (CINCO)	ESTIMACION	01/12/2025	13/12/2025	\$ 719,200.00
6 (SEIS) FIN	ESTIMACION FINIQ.	14/12/2025	13/01/2026	\$280,822.82
Importe total estimado:				\$ 4,641,131.92

Observaciones:

Lo beneficiarios de la obra reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Victoria, Gto, representada en este acto por el C. J. Salomón Espinola Mendieta en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad Contratante</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. J. Salomon Espinola Mendieta Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. José Abud Jiménez Barrera Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Pedro Valencia Amador Cargo: Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: M.C.G. María Mejía Aivarado Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Francisco Javier Rodriguez G. Cargo: Representante Legal</p>	<p>Por la Comunidad</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Vianney Rocha Vázquez Cargo: Presidenta del Comité de Obra.</p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Cargo:</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Cargo:</p>