



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VICTORIA, GTO.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES



Con Unidad Juvenil Social  
**Victoria**  
SE TRANSFORMA  
"CONSTRUYENDO EL FUTURO"

**CARATULA DE ESTIMACION**

ESTIMACION No. **3 (TRES FINIQUITO)**

FECHA: 15 DE FEBRERO 2026

DE: 20 DE ENERO DEL 2026

PERIODO: A: 15 DE FEBRERO DEL 2026

DOMICILIO: [REDACTED]  
RFC: [REDACTED]  
NOMBRE: JULIO CESAR BALIÑO RODRIGUEZ

**REGISTROS**

**OBRA:**

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 METROS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE LA AGUA FRIA 110430003, 110430048, LA ESTANCIA 110430028, SAN AGUSTIN 110430077, LA LAGUNITA 110430034"

**MONTOS**

NOMBRE: JULIO CESAR BALIÑO RODRIGUEZ  
REG. P.U.C.: [REDACTED]

**CONTRATO:**

PMV/OP/PRAM039/CUARTOS DORMITORIOS/AD-12/2025

CONTRATADO: \$ 605,211.34  
ASIGNADO: \$ -

**LOCALIDAD:**

AGUA FRIA, LA ESTANCIA, SAN AGUSTIN, LA LAGUNITA.

TOTAL: \$ 605,211.34

SIEM [REDACTED]  
IMSS [REDACTED]  
INFONAVIT [REDACTED]  
R.F.C. [REDACTED]

MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.  
INICIO DE CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE 2025  
TERMINO DE CONTRATO: 15 DE FEBRERO 2026  
INICIO DIFERIDO:  
TERMINO DE DIFERIDO:  
PRORROGA:  
AMPLIACION:

AMORTIZADO: \$ 181,563.40  
POR AMORTIZAR: \$ 181,563.40

**ESTA ESTIMACION**

ESTIMADO: \$ 144,444.45  
AJUSTE/ESCAL. \$ -  
SUBTOTAL \$ 144,444.45  
I.V.A. 16% \$ 23,111.11  
SUMA \$ 167,555.56  
AMORTIZADO ANTICIPO \$ 50,266.66  
TOTAL \$ 117,288.90

**CONTARECIBO**

VICTORIA, GTO. 15 DE FEBRERO 2026

ALCANCE NETO \$ **117,288.90**



ING. PEDRO VALENCIA MADRIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
JULIO CESAR BALIÑO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA



**RESUMEN**

CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES
\$ 605,211.34	\$ 243,226.05	\$ 167,555.56	\$ 605,211.34	\$ -	FISICO
\$ -	\$ 194,429.73	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FINANCIERO
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%
<b>TOTAL</b>	\$ 605,211.34	\$ 437,655.78	\$ 167,555.56	\$ 605,211.34	\$ -