



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINQUITO
 ESCALATORIA No.
 FECHA: 11 de Febrero del 2026
 PERIODO: 16/01/2026 AL 09/02/2026

DATOS CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO (240 W), EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GTO, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO

COMUNIDAD:
 EL SABINO
 VICTORIA, GTO.

CONTRATO NUM:
 PAV/OP/IRAMO 33/SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO/AD-13/2025

FECHA INICIO:
 01 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TERMINACION:
 28 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE TERMINACION REAL:
 09 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATADO	\$	424,190.85
ASIGNADO	\$	424,190.85
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	424,190.85
Anticipo 30%	\$	127,257.26
Amort/accumulado	\$	90,256.65
Amort/esta estim.	\$	37,000.61
Total amortizado	\$	127,257.26
Por amortizar	\$	-

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	2,580.29
AJUSTE VIO	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	2,580.29
16 % I.V.A.	\$	412.85
SUMA	\$	2,993.14
AMORT. ANTICIPO	\$	-
TOTAL	\$	2,993.14
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	2,993.14


FIRMAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL VICTORIA GTO. A 16 DE ENERO DEL 2026

C. J. SALOMON ESPINOLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENCIA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A DE C.V.
 CONTRATISTA



RESUMEN

CONTRATADO	\$	424,190.85
AMPLIACION	\$	-
AJUSTES/ESCALAT.	\$	-
TOTAL	\$	424,190.85

ASIGNADO

ESTIMACION ANTERIOR	\$	421,197.71
ESTA ESTIMACION	\$	2,993.14
TOTAL	\$	424,190.85

ACUMULADO

ESTA ESTIMACION	\$	2,993.14
TOTAL	\$	424,190.85

POR EJERCER

ESTA ESTIMACION	\$	2,993.14
TOTAL	\$	2,993.14

AVANCES

FISICO	100.00	%
FINANC.	100.00	%