

DATOS GENERALES

DOMICILIO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), EN LA CALLE EL CAPULIN	HOJA:	1 DE 4
RFC:	CONTRATO NUM.: PMV/OP/RAMO33/CALLE EL CAPULIN/S-05/2025	FECHA DE ELABORACION:	04 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE:	CIDE CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	COMUNIDAD:	LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)
	MUNICIPIO:	FECHA DE INICIO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
	IMPORTE CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:	02 DE FEBRERO DE 2026
	TOTAL DEL AMPLIACION:	<b>FINQUITO DE OBRA</b>	
	IMPORTE EJECUTADO:		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)	EST 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 1	EST 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 2	EST 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 3	EST 4 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 4	EST 5 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 5	EST 6 FINQUITO (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 6 FINQUITO	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PESOS)
UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en alijo, molineras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	1,617.00	\$15.60	\$25,226.20	1,617.00	\$25,226.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	27.33	\$426.35	1,644.33	25,651.55
UEC.ED.04.15.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 X 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empolce de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	pza.	1.00	\$2,495.32	\$2,495.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,495.32	0.00	\$0.00	1.00	2,495.32
UEC.IV.10.110.1010	Excavación de coque cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producido del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista. Incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11.	m3	1,166.73	\$145.65	\$168,332.07	1,101.26	\$160,397.06	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.34	\$1,797.32	0.00	\$0.00	1,113.59	162,194.38
UEC.UB.10.100.1150	Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 95 % de su P.V.M. en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.	m3	160.44	\$680.46	\$105,964.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	160.44	\$105,964.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	42.83	\$28,287.50	203.27	134,251.70
UEC.UB.10.100.1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su P.V.M. en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-008/16.	m3	401.10	\$585.77	\$234,952.35	0.00	\$0.00	401.10	\$234,952.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.50	\$9,665.21	417.60	244,617.56
UEC.IV.10.150.1055	Relevo con material del banco autorizado, que elija el contratista para base de banquetas con material con calidad de subrasante, compactada al 95% conforme a lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.011/20	m3	62.00	\$377.29	\$19,619.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	51.31	\$19,358.75	0.00	\$0.00	5.87	\$2,214.69	57.18	21,673.44
UEC.ED.14.35.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al tro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	12,019.59	\$9.28	\$111,541.80	10,021.38	\$92,998.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10,021.38	92,998.41
UEC.ED.12.35.1050	Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.	m2	1,337.00	\$31.71	\$42,396.27	1,336.88	\$42,395.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,336.88	42,395.64
UEC.IV.16.15.1010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m2, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/16	m2	1,337.00	\$21.42	\$28,638.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,337.00	\$28,638.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.55	\$54.62	1,339.55	28,693.16

DATOS GENERALES

DOMICILIO: [REDACTED]	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), EN LA CALLE EL CAPULIN	HOJA: 2 DE 4
RFC: [REDACTED]	CONTRATO NUM: PMV/OP/RAMO33/CALLE EL CAPULIN/LS-05/2025	FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE: CIDE CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	COMUNIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)	FECHA DE INICIO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
	MUNICIPIO: VICTORIA	FECHA DE TÉRMINO: 02 DE FEBRERO DE 2026
	IMPORTE CONTRATADO: \$2,391,335.44	
	TOTAL DEL AMPLIACION: -	
	IMPORTE EJECUTADO: \$2,391,335.44	

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)	EST 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 1	EST 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 2	EST 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 3	EST 4 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 4	EST 5 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 5	EST 6 FINIQUITO (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 6 FINIQUITO	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PESOS)
UEC.IV.16.1 15.1015	Áróna para proteger el riego de Impregnación, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15 unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15	m3	6.69	\$686.68	\$4,595.23	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.69	\$4,595.23	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.69	4,595.23
<b>SUBTOTAL PAVIMENTACIÓN</b>					<b>\$ 743,760.06</b>		<b>\$ 321,016.31</b>		<b>\$ 234,952.35</b>		<b>\$ 139,197.97</b>		<b>\$ 19,358.75</b>		<b>\$ 4,292.64</b>		<b>\$ 40,648.37</b>		<b>\$ 759,469.39</b>
<b>92 EMPEDRADO</b>																			
UEC.IV.16.1 45.1010	Empedrado, con un espesor total de 15 cm, a base de piedra bola (diámetro aproximado de 4" a 6"), la cual será ahogada en una cama de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 dentro de los mismos 15 cm de espesor y emboquillada con el mismo concreto hidráulico, con huellas de rodamiento a base de concreto hidráulico con un f'c=250 kg/cm2. TMA de 1/4 con dimensiones de 60 cm de ancho y un espesor de 16 cm. Incluye barras de amarre para sujeción de la huella de concreto con el empedrado, por unidad de obra terminada.	m2	1,337.00	\$ 690.83	\$923,639.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,097.00	\$757,840.51	190.00	\$131,257.70	52.30	\$36,130.41	1,339.30	\$925,228.62
UEC.UB.10.1 05.1010	Banqueta en la orilla del pavimento con ancho variable m y espesor de 10 cm de concreto hidráulico normal de f'c=150 kg/cm2 colada en el lugar por unidad de obra terminada. Incluye: compactación y compensación de la superficie de desplante con material calidad subterráneo, cimbras en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza. N-CTR-CAR-1-02-010/00.	m2	280.00	\$ 411.68	\$115,270.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	262.29	\$107,979.55	0.00	\$0.00	27.03	\$11,127.71	289.32	\$119,107.26
UEC.IV.12.1 35.1010	Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico premezclado en cantidades, colada en el lugar de f'c= 200 kg/cm², con sección de 0.15 x 0.20 x 0.40m, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.010/00.	m	280.00	\$ 419.06	\$117,336.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	251.15	\$105,246.82	21.20	\$8,884.07	0.00	\$0.00	272.35	\$114,130.99
UEC.UB.10.1 08.1810	Guardasas rectangular de concreto fabricado en obra f'c=200 kg/cm2, lma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	m	6.30	\$ 420.13	\$3,487.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.85	\$3,298.02	0.00	\$0.00	7.85	\$3,298.02
<b>SUBTOTAL EMPEDRADO</b>					<b>\$ 1,159,733.99</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 971,066.98</b>		<b>\$ 143,439.79</b>		<b>\$ 47,258.12</b>		<b>\$ 1,161,764.89</b>

DATOS GENERALES

DOMICILIO:	██████████	NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), EN LA CALLE EL CAPULIN														HOJA:	3 DE 4	
RFC:	██████████	CONTRATO NUM:	PMV/OP/RAMO33/CALLE EL CAPULIN/LS-05/2025														FECHA DE ELABORACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2026	
NOMBRE:	CIDE CONSULTORIA INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	COMUNIDAD:	LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)														FECHA DE INICIO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	
		MUNICIPIO:	VICTORIA														FECHA DE TÉRMINO:	02 DE FEBRERO DE 2026	
		IMPORTE CONTRATADO:	\$2,391,335.44														<b>FINIQUITO DE OBRA</b>		
		TOTAL DE LA AMPLIACIÓN:	-																
		IMPORTE EJECUTADO:	\$2,391,335.44																

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)	EST 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 1	EST 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 2	EST 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 3	EST 4 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 4	EST 5 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 5	EST 6 FINIQUITO (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 6 FINIQUITO	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PESOS)
03	<b>AGUA POTABLE (REUBICACIÓN)</b>																		
UEC.IH.18.1 10.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción	m	220.00	\$ 11.36	\$2,499.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	220.00	\$2,499.20	0.00	\$0.00	220.00	\$2,499.20
UEC.IH.18.1 35.1015	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 2.00 a 4.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, ojo y extracción del material, afile de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	132.00	\$ 77.09	\$10,175.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC.IH.18.1 40.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, afile de taludes, fondo y acarreo libre, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	13.20	\$ 713.97	\$9,424.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC.IH.18.1 45.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (respete) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	118.80	\$ 540.22	\$64,178.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EP02	Reubicación de tubería galvanizada de 3" para agua potable. Incluye desmontaje de red de tubería hidráulica de tubo galvanizado a su nueva ubicación sobre banqueta, incluyendo conexiones. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección del personal, limpieza y acarreo al lugar designado dentro de la obra para su almacenamiento y todo lo necesario	ml	220.00	\$ 42.46	\$9,341.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	220.00	\$9,341.20	0.00	\$0.00	220.00	\$9,341.20
UEC.ED.38.2 15.1050	Toma domiciliar en línea de 3" a base de tubería flexible multicapa PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de polietileno de alta densidad de 60 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	pza	20.00	\$ 3,119.16	\$62,383.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$62,383.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$62,383.20
	<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE (REUBICACIÓN)</b>				\$ 158,002.02		\$ -		\$ -		\$ 62,383.20		\$ -		\$ 11,840.40		\$ -		\$ 74,223.60

DATOS GENERALES

DOMICILIO:	██████████	NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), EN LA CALLE EL CAPULIN	HOJA:	4 DE 4
RFC:	██████████	CONTRATO NUM.:	PMV/OP/RAMO33/CALLE EL CAPULIN/LS-05/2025	FECHA DE ELABORACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE:	CIDE CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	COMUNIDAD:	LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)	FECHA DE INICIO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
		MUNICIPIO:	VICTORIA	FECHA DE TÉRMINO:	02 DE FEBRERO DE 2026
		IMPORTE CONTRATADO:	\$2,391,335.44	<b>FINIQUITO DE OBRA</b>	
		TOTAL DEL AMPLIACION:	-		
		IMPORTE EJECUTADO:	\$2,391,335.44		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)	EST 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 1	EST 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 2	EST 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 3	EST 4 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 4	EST 5 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 5	EST 6 FINIQUITO (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) EST 6 FINIQUITO	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PESOS)
<b>4 FUERA DE CATALOGO</b>																			
UEC.MB.15.1 05.1020	Pintura para trafico base solvente de primera calidad, en color amarillo, sobre guarnición. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	m2		\$ 130.90	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	127.20	\$16,650.48	127.20	\$16,650.48
REUACOMETIDA	Reubicación e instalación de acometida eléctrica incluye herramienta, equipo, material y mano de obra necesaria para su correcta instalación.	pza		\$ 3,768.08	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$3,768.08	1.00	\$3,768.08
UEC.IV.12.1 05.1026	Mampostería de piedra de tercera clase juntas con mortero de cemento f=127 kg/cm2 a los 28 días, para cualquier altura, por unidad de obra terminada, N-CTR-CAR-1-02-001/00.	m3		\$ 2,006.45	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	22.12	\$44,382.67	22.12	\$44,382.67
UEC.OE.05.100.1050	Demolición manual de banqueta de concreto, de 10 cm de espesor. Incluye: carga manual y retiro de material a primera estación de 20 m.	m2		\$ 118.09	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.50	\$1,239.95	10.50	\$1,239.95
<b>SUBTOTAL FUERA DE CATALOGO</b>					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 66,041.18		\$ 66,041.18
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO CONTRATADO SIN IVA:</b>					\$2,061,496.07	<b>SUB-TOTAL</b>	\$321,016.31	<b>SUB-TOTAL</b>	\$234,952.35	<b>SUB-TOTAL</b>	\$201,581.17	<b>SUB-TOTAL</b>	\$990,425.73	<b>SUB-TOTAL</b>	\$159,572.83	<b>SUB-TOTAL</b>	\$153,947.67	<b>SUB-TOTAL</b>	\$2,061,496.06
<b>IVA 16.00%</b>					\$329,839.37	<b>16% I.V.A.=</b>	\$51,362.61	<b>16% I.V.A.=</b>	\$37,592.38	<b>16% I.V.A.=</b>	\$32,252.99	<b>16% I.V.A.=</b>	\$158,468.12	<b>16% I.V.A.=</b>	\$25,531.65	<b>16% I.V.A.=</b>	\$24,631.63	<b>16% I.V.A.=</b>	\$329,839.38
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					\$2,391,335.44	<b>TOTAL=</b>	\$372,378.92	<b>TOTAL=</b>	\$272,544.73	<b>TOTAL=</b>	\$233,834.16	<b>TOTAL=</b>	\$1,148,893.85	<b>TOTAL=</b>	\$185,104.48	<b>TOTAL=</b>	\$178,579.30	<b>TOTAL=</b>	\$2,391,335.44

<b>TOTAL EJECUTADO REAL :</b>	\$2,391,335.44
-------------------------------	----------------

<b>DIFERENCIA :</b>	\$0.00
---------------------	--------