



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: EMBELLECIENDO MI COLONIA
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: VICTORIA
 LOCALIDAD: VICTORIA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA

CONTRATISTA: ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
 NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SESCO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,451,582,72
 AMPLIACIÓN: \$ ---
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,451,582,72

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 21 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 10 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: -6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2026
 HORA: 11:00 HRS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.IV.10.110.1010	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-01-003/11.	455,63	m3	289,54	131.923,11	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	113.789,22	18.133,89
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	1.139,06	m3-km	9,32	10.616,04	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	4.761,59	5.854,45
UEC.ED.12.135.1050	Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.	607,50	m2	32,47	19.725,53	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	16.494,76	3.230,77
UEC.UB.10.100.1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.	243,00	m3	534,23	129.817,89	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	108.555,54	21.262,35
UEC.UB.10.100.1155	Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.	129,50	m3	724,02	93.760,59	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	73.560,43	20.200,16
UEC.IV.16.115.1010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m2, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15	607,50	m2	22,22	13.498,65	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	11.287,76	2.210,89
UEC.IV.16.115.1015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15	12,15	m3	732,71	8.902,43	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	3.722,17	5.180,26



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: EMBELLECIENDO MI COLONIA
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: VICTORIA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA

CONTRATISTA: ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SENCO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1.451.582,72
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1.451.582,72

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO REAL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: -6
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2026
HORA: 11:00 HRS

Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, CANTIDAD, UNIDAD, P.U., IMPORTE CONTRATADO, ESTIMACIÓN 1, ESTIMACIÓN 2, ESTIMACIÓN 3, ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO, ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED., ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO, TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS, IMPORTE TOTAL EJECUTADO, SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO. Rows include items like 'Empedrado con piedra bola', 'Huellas de rodamiento', 'Cimbra metálica', etc.

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: EMBELLECIENDO MI COLONIA
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: VICTORIA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA

CONTRATISTA: ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SENCO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1.451.582,72
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1.451.582,72

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO REAL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: -6
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2026
HORA: 11:00 HRS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.10.103.1055	Cimbra metálica para guarniciones. Incluye: dimensionamiento, cortes, armado, limpieza, calafateado, lubricado, descimbrado, acarreo a siguiente posición o retiro fuera de la obra.	100,00	m2	146,79	14.679,00	0,00	46,69	53,31	0,00	0,00	0,00	100,00	14.679,00	0,00
UEC.UB.10.109.1810.1	Guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra f'c = 200 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	12,00	m	405,18	4.862,16	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90	4.416,46	445,70
UEC.UB.15.105.1020	Pintura para tráfico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	87,50	m2	143,16	12.526,50	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	77,83	11.142,14	1.384,36
UEC.ED.100.115.1055	Limpieza general al término de la obra, incluye: retiros de materiales sobrantes en lugar especificado por la supervisión, equipo y herramienta.	625,00	m2	25,42	15.887,50	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	15.887,50	0,00
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, alfoje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	74,59	m3	290,54	21.671,38	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	74,59	21.671,38	0,00
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	125,00	m	10,30	1.287,50	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	1.287,50	0,00
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	7,46	m3	767,20	5.723,31	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	7,46	5.723,31	0,00

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA

CONTRATISTA: ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
NÚMERO DE CONTRATO: PMW/OPI/SECO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1.451.582,72
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1.451.582,72

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO REAL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: -6
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2026
HORA: 11:00 HRS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.IH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepelate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	67,13	m3	420,73	28.243,60	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	67,13	28.243,60	0,00
UEC.IH.18.155.1015.1	Alraque a base de concreto fabricado en obra f'c = 200 kg/cm², tna de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm, para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	0,14	m3	3.528,90	494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,05
CREG.AT.IH.0066283	Reubicación de tubería galvanizada de 2" para agua potable. Incluye desmontaje de red de tubería hidráulica de tubo galvanizado a su nueva ubicación sobre banqueta, incluyendo conexiones. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección del personal, limpieza y acarreo al lugar designado dentro de la obra para su almacenaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	125,00	m	39,23	4.903,75	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	4.903,75	0,00
UEC.IH.18.190.1010	Caja para operación de válvulas tipo 1, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	2,00	Pieza	19.995,75	39.991,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	39.991,50	0,00
UEC.IH.22.100.1460	TEE de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	2,00	Pieza	300,30	600,60	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	600,60	0,00
UEC.EO.33.210.1035	Válvula de compuerta de 50 mm (2") de diámetro, de bronce roscable marca URREA, clase 8.8 kg/cm², serie 22 o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: trazo, cinta teflón, presentación, alineación, nivelación y limpieza.	1,00	Pieza	6.896,62	6.896,62	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.896,62	0,00
UEC.IH.22.100.1535	Tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1,00	Pieza	158,63	158,63	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	158,63	0,00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: EMBELLECIENDO MI COLONIA
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: VICTORIA
 LOCALIDAD: VICTORIA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA

CONTRATISTA: ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
 NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SENCO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1.451.582,72
 AMPLIACIÓN: \$ -
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1.451.582,72

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 21 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 10 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: -6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2026
 HORA: 11:00 HRS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.ED.38.215.1050	Toma domiciliaria en línea de 3" a base de tubería flexible multicapas PEAD-ALPEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de polietileno de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	18,00	Pieza	2.764,84	49.767,12	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	49.767,12	0,00
UEC.IH.18.235.1010	Renivelación de pozo de visita renivelando una diferencia de 0.65 m promedio (sin considerar brocal y tapa) a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 aplanado interior pulido con mortero cemento arena proporción 1:3 por unidad de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	2,00	Pieza	1.989,84	3.979,68	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.979,68	0,00
UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	607,50	m2	13,02	7.909,65	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	7.909,65	0,00
UEC.ED.94.115.1050.1	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto fabricado en obra f'c = 150 kg/cm², lma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	1,00	Pieza	2.423,46	2.423,46	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.423,46	0,00
CREG.AT.ED.0052815	Pavimento de concreto H.O de 20 cm de espesor de f'c=250kg/cm2 en huellas de concreto con dimensiones 0.80 m de ancho x 0.20 m de espesor con junta de dilatación a cada 3 m; Incluye: Materiales, desperdicio, equipo, mano de obra, agua según norma N-CTR-CAR-1-02-002/00	203,20	m2	1.084,61	220.392,75	0,00	0,00	195,77	7,43	0,00	203,20	203,20	220.392,75	220.392,75
UEC.IH.18.200.1010.1	Registro sanitario de 40 x 60 x 80 cm a interiores construido con muro de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, terminado interior con mortero cemento arena proporción 1:5 de 2 cm de espesor acabado pulido, perímetro de concreto de 5 cm concreto f'c = 150 kg/cm², lma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm y plantilla de 5 cm de concreto f'c = 100 kg/cm² (sin tapa). Incluye; trazo, nivelación, excavación y relleno.	18,00	Pieza	2.606,75	46.921,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	46.921,50	46.921,50





NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: EMBELLECIENDO MI COLONIA
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: VICTORIA

OPERADO FAFEF 2025

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD TASAJILLO EN LA PRIVADA LA CASCADA

CONTRATISTA: ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SENCO-GTO-QEMC-43/2025/PRIVADA LA CASCADA/AD-11/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1.451.582,72
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1.451.582,72

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO REAL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: -6
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2026
HORA: 11:00 HRS

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.IH.18.225.1010	Brocal y tapa para pozo de visita a base de concreto hidráulico, de 90 cm de diámetro. Incluye: nivelación, presentación, fijación y limpieza.	2,00	Pieza	1.605,05	3.210,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	3.210,10	3.210,10
CREG.AT.ED.0051118	Luminaria tipo LED 50w IP65 para alumbrado publico 127v incluye; brazo para luminaria instalacion en poste de concreto en alturas, fijacion.	4,00	Pieza	7.401,81	29.607,26	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	29.607,26	29.607,26
					814288	1.251.364,41						SUMA DE ESTA HOJA :	1.251.364,41	0,00
					SUBTOTAL :	1.251.364,41						SUBTOTAL :	1.251.364,41	0,00
					16.00 % IVA :	200.218,31						16.00 % IVA :	200.218,31	0,00
					IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	1.451.582,72						IMPORTE TOTAL EJECUTADO :	1.451.582,72	0,00

El contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal o recurso que tenga por objeto reclamar cualquier monto relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOMBRE : ARQ. JOSE ABUJARDIN GARRERA
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE : ING. PEDRO OCTAVIO CHAVERO QUIROZ
CARGO : REPRESENTANTE LEGAL