



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 MUNICIPIO: VICTORIA  
 LOCALIDAD: VICTORIA


NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
 NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/FSENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,641,131.92  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4,641,131.92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS									ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5										
UECED 12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	2,093,10	M2	13,28	27.796,37	2,093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,093,10	27.796,37	0,00			
UEC OE 05 100 1020	Democión manual de guarnición de concreto, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: carga manual y retiro de material a primera estación de 20 m.	575,37	M	48,28	27.778,86	570,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,37	27.778,86	0,00			
UEC UB 05 123 1110	Democión mecánica de superficie de rodamiento compuesto por adoquines, piedra pórfido con mortero de hasta 15 cm de espesor. Incluye: recuperación de adoquín y retiro de material a primera estación de 20 m.	239,54	M3	454,12	108.779,90	235,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54	108.779,90	0,00			
UEC UB 05 123 1070	Democión mecánica de banqueta de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	41,22	M3	387,46	15.971,10	35,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	15.971,10	0,00			
UEC UB 07 123 1215	Excavación por medios mecánicos en caja para desplante de terracerías, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	911,90	M3	58,20	53.072,58	800,00	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,90	53.072,58	0,00			
UECED 14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	1.185,47	M3	67,43	79.936,24	1.040,00	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,47	79.936,24	0,00			
UECED 14.135.1063	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	1.185,47	M3-KM	9,44	11.190,84	1.040,00	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,47	11.190,84	0,00			
UECED 14.120.1065	Acarreo en camión de material producto de democión al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	405,15	M3	100,86	40.863,43	351,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,15	40.863,43	0,00			



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD  
EJERCICIO FISCAL: 2025  
MUNICIPIO: VICTORIA  
LOCALIDAD: VICTORIA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
 NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4.641.131,92  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4.641.131,92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO					
UEC ED 14 135 1055	Acarreo en camión de material producto de demolición en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	405,15	M3-KM	9,49	3.844,87	351,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,15	3.844,87	0,00	
UEC ED 12 140 1055	Escarificado de terreno natural a 20 cm de profundidad. Incluye: hidratado, mezclado, nivelado y compactado con equipo al 95% de su PVSM.	1.519,83	M2	31,55	47.950,64	1.500,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,83	47.950,64	0,00	
UEC UB 07 103 1110	Releño en banqueta por medios semi-mecánicos con material inerte, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	221,41	M3	514,00	113.804,74	0,00	0,00	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,41	113.804,74	0,00	
UEC UB 07 120 1115	Excavación por medios mecánicos para banquetas, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, perfilado de taludes, afine y sobre excavaciones por procedimiento.	295,88	M3	67,35	19.927,52	0,00	0,00	0,00	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,88	19.927,52	0,00	
UEC UB 07 130 1015	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	384,65	M3	65,48	25.186,88	0,00	0,00	0,00	384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,65	25.186,88	0,00	
UEC UB 07 130 1115	Acarreo de material producto de excavación en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	384,65	M3/km	8,00	3.077,20	0,00	0,00	0,00	384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,65	3.077,20	0,00	
UEC UB 10 105 1005	Banqueta de 10 cm de espesor, elaborada a base de concreto fabricado en obra f <sub>c</sub> = 200 kg/cm <sup>2</sup> , t <sub>ma</sub> 19 mm (3/4"), armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, forjado de nariz por el frente y corte con disco de diamante a cada 3,00 m acabado de acuerdo a especificaciones de proyecto, incluye: cimbrado metálico en fronteras, cortes, dobles, colado, vibrado, curado, retiro de cimbrado y limpieza. (N-CTR-CAR 1-02-010-00 / 03.01.02.026 y 027)	310,68	m2	494,22	153.544,27	0,00	0,00	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,68	153.544,27	0,00	
UEC UB 10 103 1310	Guarnición trapezoidal de concreto fabricado en obra f <sub>c</sub> = 200 kg/cm <sup>2</sup> , t <sub>ma</sub> = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbrado en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbrado y limpieza.	581,71	m	443,06	257.732,43	0,00	0,00	157,74	423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,71	257.732,43	0,00	



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 MUNICIPIO: VICTORIA  
 LOCALIDAD: VICTORIA

OPERADO FISE 2025

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
 NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,641,131.92  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4,641,131.92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5									
UEC IV 18 150 1021	Señal restrictiva (SR-7) de 85 cm por lado a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	2,00	pza.	3.642,40	7.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	7.284,80	0,00		
UEC IV 18 150 1320	Señal de servicios (SIS) de 71 x 71 cm a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	2,00	pza.	3.955,76	7.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	7.911,52	0,00			
UECED 94 115 1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	1,00	pza.	2.196,46	2.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2.196,46	0,00			
UEC IV 16 155 1070	Losa de concreto hidráulico estampado, con juntas de acuerdo a proyecto de modulación de losas, con MR = 38 kg/cm2, mezcla de concreto premezclada en planta, revenimiento 12x2 cm, compactado con vibrador de inmersión, acabado estampado, Tamaño máximo de agregado 1 1/2". El concreto será normal (resistencia a 28 días). Incluye barras pasajuntas (transversales) de acero liso sobre canastillas de acero prefabricadas, así como barras de amarre corrugadas (longitudinales), sellado de juntas y curado del concreto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.009/20.	144,38	M3	5.444,23	786.037,93	0,00	21,21	123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	786.037,93	0,00		
UEC UB 10 100 1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma.	607,93	M3	521,23	316.871,35	0,00	607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,93	316.871,35	0,00		
UEC UB 10 100 1155	Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.	303,97	M3	690,79	209.979,44	0,00	303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,97	209.979,44	0,00		
UEC IV 16 115 1010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m2, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15.	1.519,83	m2	23,05	35.032,08	0,00	1.519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,83	35.032,08	0,00		
UEC IV 16 115 1015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15.	7,60	m3	511,57	3.887,93	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	3.887,93	0,00		

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
 NÚMERO DE CONTRATO: PMVOP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,641,131.92  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4,641,131.92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5									
UEC IV 12 113 1143	Concreto hidráulico premezclado normal de f'c= 250 kg/cm <sup>2</sup> en topes, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.003/04.	2,03	M3	3.924,91	7.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03	7.967,57	0,00		
CREG AT ED 0045977	Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo pórfido de 8 a 11 cm con espesor de 7 a 10 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, espesor total de 15 cm. Incluye trazo, nivelación y , materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación (ARROYO VEHICULAR)	407,10	M2	1.237,81	503.912,45	0,00	0,00	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,10	503.912,45	0,00		
CREG AT ED 0045978	Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo pórfido de 15 X LV cm corte con guillotina con espesor de 4 a 6 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, espesor total de 15 cm. Incluye trazo, nivelación y , materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación (FRANJA CENTRAL DEL ARROYO VEHICULAR)	43,70	M2	1.024,54	44.772,40	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	44.772,40	0,00		
CREG AT ED 0045979	Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo pórfido de 20 X 30 cm corte con disco con espesor de 5 a 10 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, espesor total de 15 cm. Incluye trazo, nivelación y , materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación (FRANJA A LA ORILLA DEL ARROYO)	55,20	M2	1.157,26	63.880,75	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	63.880,75	0,00		
CREG AT ED 0045980	Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo pórfido de 30 X 45 cm corte con disco con espesor de 2 a 6 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, espesor total de 10 cm. Incluye trazo, nivelación y , materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación (BANQUETA)	156,80	M2	1.295,92	203.200,26	0,00	0,00	0,00	142,02	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	203.200,26	0,00		
CREG AT ED 0045914	Color al cemento en guarniciones rojo oxido marca sayer lack o similar con acabado lavado, incluye: cimbrado, colado, curado con curacreto blanco base agua aplicado con aspersor, juntas de dilatación a cada 3 m, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	228,24	m	42,30	9.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	163,95	64,29	0,00	0,00	0,00	228,24	9.654,55	0,00		
CREG AT ED 0045915	Acabado martelínado en guarniciones incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	228,24	M	103,10	23.531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	228,24	23.531,54	0,00		
UEC IV 18 113 1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción	348,78	ml	10,14	3.536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	348,78	3.536,63	0,00		



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 MUNICIPIO: VICTORIA  
 LOCALIDAD: VICTORIA

OPERADO FISE 2025

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA  
 NÚMERO DE CONTRATO: PHV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,641,131.92  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4,641,131.92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN FUERA VOLUMEN EXCED.	ESTIMACION FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5									
LEC IH 18 143 1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	20,92	m3	666,18	13.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	20,92	13.936,49	0,00			
LEC IH 20 105 1035	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	348,78	m	38,97	13.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	348,78	0,00	0,00	0,00	348,78	13.591,96	0,00			
LEC IH 20 105 1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sño final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	348,78	m	22,88	7.980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	348,78	0,00	0,00	0,00	348,78	7.980,09	0,00			
LEC IH 22 100 1015	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 22", conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	2,00	pieza	173,04	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	346,08	0,00			
LEC IH 22 100 1115	Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro x 90", conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1,00	pieza	405,62	405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	405,62	0,00			
LEC IH 22 100 1240	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1,00	pieza	248,06	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	248,06	0,00			
CREG AT ED 0049916	Suministro de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	2,00	pieza	2.291,22	4.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.582,44	0,00			
CREG AT ED 0049917	Instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	2,00	pieza	766,72	1.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.533,44	0,00			



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO  
 FINIQUITO DE OBRA  
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 MUNICIPIO: VICTORIA  
 LOCALIDAD: VICTORIA

OPERADO FISE 2025

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
 NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/FSENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,641,131.92  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4,641,131.92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS									ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5										
CREG AT ED 0049220	Construcción de cuadro de medición de 1/2 pulgada de diámetro conforme a especificaciones de la CEAG a base de: 1 niple de fierro galvanizado de 0.50 m con forro de polietileno; 1 válvula antirraude, 2 niples de fierro galvanizado de 0.30 m; 3 codos de fierro galvanizado de 90°; 2 niples de fierro galvanizado de 0.05 m; 2 coples de fierro galvanizado y 1 llave de globo de bronce. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución e interconexión a la instalación hidráulica del domicilio.	1,00	pieza	1.891,38	1.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.891,38	0,00			
CREG AT ED 0049259	Suministro e instalación de micromedidor, conforme a la NOM-012-SCFI-1994, para AP en toma domiciliaria, tipo velocidad chorro múltiple con transmisión magnética, de 15 mm (1/2") de diámetro, Clase C, en posición horizontal.	27,00	pieza	7.188,26	194.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	194.083,02	0,00			
CREG AT ED 0049550	Cancelación de caja de operación existente, incluida la cancelación de válvula de compuerta existente.	1,00	pieza	1.021,98	1.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.021,98	0,00			
CREG AT ED 0049551	Registro de polietileno de alta densidad (HDPE de 30) 30x42.5 x 31 cms. Marca TOTAL GROUND, catálogo S-1419, o similar en calidad, costo y garantía a cualquier altura, incluye trazo, nivelación, excavación, relleno, compactación, acarreo fuera de obra de material sobrante y limpieza.	27,00	pieza	4.894,77	132.158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	132.158,79	0,00			
UEC IH 20 205 1035	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	344,74	ml	2,82	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	344,74	972,17	0,00			
UECED 33 215 1050	Toma domiciliaria en línea de 3" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de polietileno de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirraude de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	27,00	pieza	2.860,85	77.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	27,00	77.242,95	0,00			
CREG AT ED 0049552	Interconexión de tubería de pvc hidráulico RD-26 de 50 mm de diámetro, de tubería existente a tubería proyectada, interconexiones en calles Santos degollado y Calle Morelos.	1,00	pieza	958,96	958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	958,96	0,00			



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 MUNICIPIO: VICTORIA  
 LOCALIDAD: VICTORIA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
 NÚMERO DE CONTRATO: PIV/OP/SENGO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,641,131.92  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4,641,131.92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5									
UEC-14-18-153-1015	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	5,00	pieza	18.601,49	93.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	93.007,45	0,00		
UEC-14-18-225-1050	Brocal y tapa para pozo de visita a base de fierro fundido, de 130 kg. Incluye: nivelación, presentación, fijación y limpieza.	4,00	PZA	4.726,49	18.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	18.905,96	0,00		
UEC-14-18-235-1010	Renivelación de pozo de visita renivelando una diferencia de 0,65 m promedio (sin considerar brocal y tapa) a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 aplanado interior pulido con mortero cemento arena proporción 1:3 por unidad de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	4,00	PZA	1.676,49	6.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6.705,96	0,00		
UEC-14-18-220-1010	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto de f'c = 200 kg/cm2 y reparación de pozo de visita, carga y acarreo de material sobrante a 20 m.	8,00	PZA	1.146,91	9.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9.175,28	0,00		
UEC-14-18-220-1015	Cancelación provisional de pozo de visita cualquier profundidad, para mantener seco tramos de trabajo. Incluye colocación de tapones, adecuación, retiro de tapones y acarreo de materiales sobrantes al banco que elija el contratista N-CTR-CAR-1-01-013/00.	8,00	PZA	423,17	3.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3.385,36	0,00		
UEC-14-18-220-1020	Taponamiento provisional de descarga para evitar la salida de aguas negras mientras se realiza la instalación de tubería para la conexión de la descarga. Incluye: Trazo, dimensionamiento, alineación, fijación y retiro del tapón.	8,00	PZA	61,23	489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	489,84	0,00		
UEC-ED-42-110-1015	Tubo de PVC para alcantarillado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	286,00	M	200,31	57.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	57.288,66	0,00		
UEC-ED-42-115-1015	Silleta de PVC para alcantarillado serie 20, de 250 x 160 mm. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	8,00	PZA	513,23	4.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4.105,84	0,00		



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD  
EJERCICIO FISCAL: 2025  
MUNICIPIO: VICTORIA  
LOCALIDAD: VICTORIA

OPERADO FISE 2025

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."

CONTRATISTA: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
NÚMERO DE CONTRATO: PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 4.641.131,92  
AMPLIACIÓN: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 4.641.131,92

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025  
FECHA DE INICIO REAL: 25 DE AGOSTO DE 2025.  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOJA: 1-1  
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO					
UEC IH 22 100 1000	Codo de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	8,00	PZA	655,65	5.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5.245,20	0,00		
UEC IH 18 130 1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	114,40	M3	278,46	31.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40	31.855,82	0,00		
UEC IH 18 140 1010	Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	5,72	M3	447,48	2.559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	2.559,59	0,00		
UEC IH 18 145 1000	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepalcate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	108,68	M3	408,29	44.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00	108,68	44.372,96	0,00		
UEC ED 100 115 1055	Limpieza general al término de la obra, incluye: retiros de materiales sobrantes en lugar especificado por la supervisión, equipo y herramienta.	2.093,10	pza.	25,23	52.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,10	0,00	0,00	2.093,10	52.808,91	0,00		
UEC UB 15 105 1020	Pintura para tráfico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	106,04	M2	143,16	15.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	15.180,83	15.180,83			
SUMA DE ESTA HOJA:					4.000.975,79											SUMA DE ESTA HOJA:	4.016.157,22	15.180,83
SUBTOTAL:					4.000.975,79											SUBTOTAL:	4.016.157,22	15.180,83
16.00 % IVA:					640.156,13											16.00 % IVA:	642.585,16	2.428,93
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					4.641.131,92											IMPORTE TOTAL EJECUTADO:	4.658.742,38	17.609,76

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, enunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

NOTA: SOLO SE COBRARA LA CANTIDAD CONTRATADA \$4,641,131,92 Y EL RESTO \$17,609,76 SE DEJARA PARA FUTURAS APROBACIONES PRESUPUESTALES

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN/SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. PEDRO VALENTE BARRERA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOMBRE: ARO. JOSE ABILIO GARCIA BARRERA  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

