




**ING. SAUL ALEJANDRO RIOS OROZCO**



**MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



CARATULA DE ESTIMACION	
ESTIMACION No.	2 (DOS)
ESCALATORIA No.	
FECHA:	29 de Diciembre del 2025
PERIODO:	28/11/2025 AL 28/12/2025

**DATOS CONTRATISTA**

ING. SAUL ALEJANDRO RIOS OROZCO  
 [Redacted]  
 [Redacted]  
 [Redacted]

REGISTROS:  
 P.U.C.G. [Redacted]  
 I.M.S.S [Redacted]  
 R.F.C.: [Redacted]

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.**

COMUNIDAD: **VARIAS**

MUNICIPIO: **VICTORIA, GTO.**

CONTRATO NUM: **PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-03/2025**

FECHA INICIO: **27 DE OCTUBRE DE 2025**

FECHA DE TERMINACION: **08 DE FEBRERO DE 2026**

FECHA INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO:

FECHA DE TERMINACION SEGÚN DIFERIMIENTO:

CONTRATADO	\$	4.387.042,63
ASIGNADO	\$	4.387.042,63
AMPLIACION	\$	-
<b>T O T A L</b>	<b>\$</b>	<b>4.387.042,63</b>
Anticipo 30%	\$	1.316.112,79
Amort/acumulado	\$	669.170,56
Amort/esta estim.	\$	452.847,92
Total amortizado	\$	1.122.018,48
Por amortizar	\$	194.094,31

**ESTA ESTIMACION**

ESTIMADO	\$	1.301.287,13
AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALAT.	\$	-
SUB-TOTAL	\$	1.301.287,13
16 % I.V.A.	\$	208.205,94
SUMA	\$	1.509.493,07
AMORT. ANTICIPO	\$	452.847,92
<b>T O T A L</b>	<b>\$</b>	<b>1.056.645,15</b>
CAP. 0.2%	\$	-
DIVO 0.5 %	\$	-
OBRA SOCIAL 1%	\$	-
ALCANCE NETO	\$	1.056.645,15

**F I R M A S**

VICTORIA GTO. A 29 de Diciembre del 2025

**C. J. SALOMON ESPINOZA MENDIETA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. PEDRO VALENCIA AMADOR**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**C.P. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA**  
 TESORERO MUNICIPAL

**ING. SAUL ALEJANDRO RIOS OROZCO**  
 CONTRATISTA

**RESUMEN**

RESUMEN	ASIGNADO
CONTRATADO	\$ 4.387.042,63
AMPLIACION	
AJUST/ESCALAT.	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.387.042,63</b>

**ANTERIOR**

\$ 2.230.568,54
\$ 2.230.568,54

**ESTA ESTIMACION**

\$ 1.509.493,07
\$ 1.509.493,07

**ACUMULADO**

\$ 3.740.061,61
\$ 3.740.061,61

**POR EJERCER**

\$ 646.981,02
\$ 646.981,02

**AVANCES**

FISICO	85,25	%
FINANC.	85,25	%