



DOM.: [REDACTED]
RFC: [REDACTED]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA, GTO.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.		5 (CINCO)
FECHA:	14 DE DICIEMBRE DE 2025	
PERIODO:	DE:	01 DE DICIEMBRE DE 2025
	A:	13 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTROS		OBRA:	MONTOS	
NOMBRE:	C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."	CONTRATADO:	\$ 4.641.131,92
REG. P.U.C.:	[REDACTED]		CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025
IMSS:	[REDACTED]		LOCALIDAD:	VICTORIA.
R.F.C.:	[REDACTED]		MUNICIPIO:	VICTORIA, GTO.
			INICIO DE CONTRATO:	25 DE AGOSTO DE 2025.
			TERMINO DE CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
			TERMINO DE PRORROGA:	13 DE ENERO DE 2026
			ASIGNADO:	\$ -
			AMPLIACION:	\$ -
			TOTAL:	\$ 4.641.131,92
			ANTICIPO:	\$ 1.392.339,58
			AMORTIZADO:	\$ 215.760,00
			AMORT. ACUM.:	\$ 1.308.092,73
			POR AMORTIZAR:	\$ 84.246,85

ESTA ESTIMACION		VICTORIA, GTO A 14 DE DICIEMBRE DE 2025	
ESTIMADO:	\$ 620.000,00	[REDACTED]	[REDACTED]
AJUSTE/ESCAL.	\$ -	[REDACTED]	[REDACTED]
SUBTOTAL	\$ 620.000,00	[REDACTED]	[REDACTED]
I.V.A. 16%	\$ 99.200,00	[REDACTED]	[REDACTED]
SUMA	\$ 719.200,00	[REDACTED]	[REDACTED]
AMORTIZADO	\$ 215.760,00	[REDACTED]	[REDACTED]
ANTICIPO	\$ -	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL	\$ 503.440,00	[REDACTED]	[REDACTED]
ALCANCE NETO	\$ 503.440,00	[REDACTED]	[REDACTED]



C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



C.P. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA
 TESORERO



ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA
 CONTRATISTA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES
CONTRATADO	\$ 4.641.131,92	\$ 3.641.109,10	\$ 719.200,00	\$ 4.360.309,10	\$ 280.822,82	FISICO
AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	93,95%
0.00% P.E.C.E.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
AJUST. ESCALAT.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FINANCIERO
TOTAL	\$ 4.641.131,92	\$ 3.641.109,10	\$ 719.200,00	\$ 4.360.309,10	\$ 280.822,82	93,95%