



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: VICTORIA
 LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

OPERADO FISE 2025

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ		
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025		
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61		
AMPLIACIÓN: \$	-		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61		

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA:	1-9
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.50.230.1010	Abrazadera 1BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	1.00	Pieza	208.29	208.29	1.00	0.00	0.00				1.00	208.29	0.00
UEC.UB.50.230.1015	Abrazadera 2BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	28.00	Pieza	295.87	8,284.36	28.00	0.00	0.00				28.00	8,284.36	0.00
UEC.UB.50.230.1020	Abrazadera 3BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	5.00	Pieza	347.52	1,737.60	5.00	0.00	0.00				5.00	1,737.60	0.00
UEC.UB.50.230.1052	Abrazadera 2UH a base de redondo de acero de 19.05 mm de diámetro con rosca, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación. CFE 2A100-06 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	304.78	609.56	2.00	0.00	0.00				2.00	609.56	0.00
UEC.UB.50.230.1060	Anillo para poste de concreto 178, a base de redondo y solera A-36, a cualquier altura. Incluye: 2 rondana de presión, 2 tornillo máquina, 2 tuercas, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2DI00-03.	6.00	Pieza	498.14	2,988.84	6.00	0.00	0.00				6.00	2,988.84	0.00
UEC.UB.50.230.1070	Aislador de porcelana tipo carrete 1C, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	33.00	Pieza	73.45	2,423.85	33.00	0.00	0.00				33.00	2,423.85	0.00
UEC.UB.50.230.1120	Aislador de suspensión tipo sintético 13SHL45N, tensión nominal de 13.8 KV, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52100-65 y DCCIAMBT.	10.00	Pieza	484.45	4,844.50	10.00	0.00	0.00				10.00	4,844.50	0.00
UEC.UB.50.230.1210	Aislador de porcelana tipo poste 13PDPG1, tensión nominal de 13.8 KV, para zonas de descargas atmosféricas, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-91 y DCCIAMBT.	8.00	Pieza	578.62	4,628.96	8.00	0.00	0.00				8.00	4,628.96	0.00
UEC.UB.50.230.1245	Bastidor B1, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBT.	3.00	Pieza	261.88	785.64	3.00	0.00	0.00				3.00	785.64	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 1-9
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.50.230.1255	Bastidor B3, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBT.	6.00	Pieza	446.94	2,681.64	6.00	0.00	0.00				6.00	2,681.64	0.00
UEC.UB.50.230.1290	Conector derivador estribo 1/0, cuerpo de aluminio y estribo de cobre, 10 mm de diámetro máximo del conductor, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-27 y DCCIAMBT.	4.00	Pieza	270.93	1,083.72	4.00	0.00	0.00				4.00	1,083.72	0.00
UEC.UB.50.230.1320	Cruceta PR 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	4.00	Pieza	2,243.58	8,974.32	4.00	0.00	0.00				4.00	8,974.32	0.00
UEC.UB.50.230.1340	Cruceta PT 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	1.00	Pieza	1,559.46	1,559.46	1.00	0.00	0.00				1.00	1,559.46	0.00
UEC.UB.50.230.1360	Cruceta PV 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	1,443.60	2,887.20	2.00	0.00	0.00				2.00	2,887.20	0.00
UEC.UB.50.230.1450	Perno doble rosca, fabricado con redondo de acero de 16 mm de diámetro y 356 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión, 4 placas 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-49 y DCCIAMBT.	4.00	Pieza	222.62	890.48	4.00	0.00	0.00				4.00	890.48	0.00
UEC.UB.50.230.1455	Perno doble rosca, fabricado con redondo de acero de 16 mm de diámetro y 457 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión, 4 placas 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-49 y DCCIAMBT.	8.00	Pieza	292.91	2,343.28	8.00	0.00	0.00				8.00	2,343.28	0.00
UEC.UB.50.230.1490	Placa con rotulo de identificación de área, a base de placa de lamina lisa galvanizada calibre 18, de 15 x 50 cm, fondo en color amarillo y texto en color negro, fijadas a poste con fleje de acero inoxidable. Incluye: preparación de la superficie, fijación y limpieza.	1.00	Pieza	406.16	406.16	1.00	0.00	0.00				1.00	406.16	0.00
UEC.UB.50.230.1530	Placa cuadrada 1PC, de solera de acero, de 50.8 x 50.8 mm y 4.7 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A600-11 y DCCIAMBT.	38.00	Pieza	40.48	1,538.24	38.00	0.00	0.00				38.00	1,538.24	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA:	1-9
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.50.230.1570	Remate preformado para cable de ACSR calibre No 2 AWG, con torcido derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	5.00	Pieza	121.80	609.00	5.00	0.00	0.00				5.00	609.00	0.00
UEC.UB.50.230.1575	Remate preformado para cable de ACSR calibre No 1/0 AWG, con torcido derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	5.00	Pieza	123.75	618.75	5.00	0.00	0.00				5.00	618.75	0.00
UEC.UB.50.230.1610	Tirante T2 para soporte de crucetas en estructura volada, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2T400-48 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	574.44	1,148.88	2.00	0.00	0.00				2.00	1,148.88	0.00
UEC.UB.50.230.1730	Fleje a base de lámina de acero inoxidable, de 16 mm de ancho, designación 316 de acuerdo con la norma NMX-B-083, a cualquier altura. Incluye: dimensionamiento, cortes y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2G000-97.	8.00	m	129.71	1,037.68	8.00	0.00	0.00				8.00	1,037.68	0.00
UEC.UB.50.230.1740	Grapa a base de lámina de acero inoxidable, para fleje de 16 mm de ancho, designación 316 de acuerdo con la norma NMX-B-083, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2G000-97.	8.00	Pieza	120.38	963.04	8.00	0.00	0.00				8.00	963.04	0.00
UEC.UB.50.250.1055	Suministro de transformador de distribución monofásico, autoprotegido, tipo poste DA1-15-13200-120/240, de 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13200-120/240 V. Incluye: flete, acarreo, maniobras locales puesto en obra, de acuerdo a Norma CFE K1000-01.	1.00	Pieza	51,243.71	51,243.71	1.00	0.00	0.00				1.00	51,243.71	0.00
UEC.UB.50.190.1080	Cortacircuito CCF-15-100-110-12000, balancines del portafusible y portatubo fundidos en una aleación de cobre resistente a la corrosión, 15 KV de tensión máxima de diseño, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE V4110-03 y DCCIAMBT.	4.00	Pieza	2,204.31	8,817.24	4.00	0.00	0.00				4.00	8,817.24	0.00
UEC.UB.50.190.1130	Conector derivador para línea energizada, de aleación de cobre estañado, 13 mm de diámetro máximo del conductor principal, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2DI00-27 y DCCIAMBT.	4.00	Pieza	647.50	2,590.00	4.00	0.00	0.00				4.00	2,590.00	0.00
UEC.UB.50.190.1160	Estabón fusible tipo K, EF 15K-3, 15 KV de tensión nominal, 3 A de corriente nominal y longitud de 600 mm, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 5GE00-01 y DCCIAMBT.	4.00	Pieza	242.18	968.72	4.00	0.00	0.00				4.00	968.72	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA:	1-9
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.50.190.1190	Grapa remate recta RAL 8, de aleación de aluminio, acabado granallado, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión galvanizadas, 1 chaveta tipo R de acero inoxidable, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C500-68 y DCCIAMBT.	10.00	Pieza	399.29	3,992.90	10.00	0.00	0.00				10.00	3,992.90	0.00
UEC.UB.50.190.1220	Ojo RE de solera de acero de 6.4 x 38.1 mm para remate de aislamiento en redes y líneas aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A000-36 y DCCIAMBT.	10.00	Pieza	214.35	2,143.50	10.00	0.00	0.00				10.00	2,143.50	0.00
UEC.UB.50.190.1250	SopORTE contraviento CV1, a base de perfil C de 8.04 kg/m y 350 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2S300-48 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	483.00	966.00	2.00	0.00	0.00				2.00	966.00	0.00
UEC.UB.50.190.1280	Tornillo máquina 16 x 63, cabeza hexagonal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 67B00-04 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	80.68	161.32	2.00	0.00	0.00				2.00	161.32	0.00
UEC.UB.50.190.1285	Tornillo máquina 16 x 78, cabeza hexagonal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 67B00-04 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	73.56	147.12	2.00	0.00	0.00				2.00	147.12	0.00
UEC.UB.50.230.1850	Conector paralelo CDP 7-10/4-6, de aleación de aluminio, 10.1 mm de diámetro máximo para cable principal y 6.4 mm de diámetro máximo para cable derivado, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 55000-98 y DCCIAMBT.	30.00	Pieza	115.63	3,474.90	30.00	0.00	0.00				30.00	3,474.90	0.00
UEC.UB.50.170.1030	Ancla metálica A2 a base de 2 canales de lámina troquelada en frío, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma DCCIAMBT.	3.00	Pieza	795.98	2,387.88	3.00	0.00	0.00				3.00	2,387.88	0.00
UEC.UB.50.170.1055	Aislador de porcelana tipo retenida 3R, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	3.00	Pieza	278.05	834.15	3.00	0.00	0.00				3.00	834.15	0.00
UEC.UB.50.170.1090	Cable de acero galvanizado desnudo (AG-8), diámetro de 5/16", de alta resistencia, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE A3300-08 y DCCIAMBT.	15.00	kg	279.58	4,193.70	15.00	0.00	0.00				15.00	4,193.70	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 1-9
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.50.170.1150	Grillete GA1 de acero forjado, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 1 perno, 1 chaveta tipo R de acero inoxidable, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2G400-00 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	391.89	783.78	2.00	0.00	0.00				2.00	783.78	0.00
UEC.UB.50.170.1155	Guardacabo G2 de lámina de acero de 2.7 mm, para protección de cables de acero en retenidas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2R300-31 y DCCIAMBT.	8.00	Pieza	101.52	812.16	8.00	0.00	0.00				8.00	812.16	0.00
UEC.UB.50.170.1210	Perno de ancla 1PA, de redondo de 15.88 mm de diámetro, con rosca, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales galvanizadas, 1 placa 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-59 y DCCIAMBT.	3.00	Pieza	562.02	1,686.06	3.00	0.00	0.00				3.00	1,686.06	0.00
UEC.UB.50.170.1240	Protector para retenida R1, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P600-43 y DCCIAMBT.	3.00	Pieza	748.73	2,246.19	3.00	0.00	0.00				3.00	2,246.19	0.00
UEC.UB.50.170.1250	Remate preformado para cable de acero galvanizado (AG), a base de conjunto de varillas preformadas de acero galvanizado helicoidales, unidas con adhesivo, en forma de U, 5/16" de diámetro nominal del cable, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-96 y DCCIAMBT.	9.00	Pieza	164.54	1,480.86	9.00	0.00	0.00				9.00	1,480.86	0.00
UEC.UB.50.170.1260	Remate preformado PRA, de alambre de acero preformado, 5/16" de diámetro nominal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 20000-98 y DCCIAMBT.	3.00	Pieza	140.44	421.32	3.00	0.00	0.00				3.00	421.32	0.00
UEC.UB.50.210.1040	Conector mecánico para tierra M ET-16, de 16 mm diámetro nominal, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2DI00-25 y DCCIAMBT.	5.00	Pieza	220.98	1,104.90	5.00	0.00	0.00				5.00	1,104.90	0.00
UEC.UB.50.210.1070	Electrodo para tierra ACE-16, con núcleo de acero estirado en frío y recubrimiento mínimo de 0.254 mm de cobre electrolítico, 16 mm de diámetro y 3 m de longitud, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, conexión y sujeción, de acuerdo a Norma CFE 56100-16 y DCCIAMBT.	5.00	Pieza	745.16	3,725.80	5.00	0.00	0.00				5.00	3,725.80	0.00
UEC.UB.50.150.1110	Cable neutranel con conductores de aluminio AAC-AAC (1+1), calibre No 6 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	263.00	m	39.67	10,433.21	263.00	0.00	0.00				263.00	10,433.21	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA:	1-9
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.50.150.1170	Cable neutrel con conductores de aluminio AAC-ACSR (2+1), conductor calibre No 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No 2 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	160.00	m	115.58	18,492.80	160.00	0.00	0.00				160.00	18,492.80	0.00
UEC.UB.50.150.1200	Cable de aluminio con núcleo de acero tipo ACSR, calibre No 1/0 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E1000-12.	122.00	kg	193.12	23,560.64	50.00	72.00	0.00				122.00	23,560.64	0.00
UEC.UB.50.150.1010	Alambre de cobre semiduro desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-32.	23.00	kg	501.84	11,542.32	23.00	0.00	0.00				23.00	11,542.32	0.00
UEC.UB.50.150.1065	Alambre de aluminio suave desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-31.	2.80	kg	326.37	913.84	2.80	0.00	0.00				2.80	913.84	0.00
UEC.ED.46.102.1010	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 14 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	18.00	m	37.82	680.76	18.00	0.00	0.00				18.00	680.76	0.00
UEC.ED.46.102.1020	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 10 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	2.00	m	59.59	119.18	2.00	0.00	0.00				2.00	119.18	0.00
UEC.ED.46.102.1025	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 8 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	24.00	m	87.65	2,103.60	24.00	0.00	0.00				24.00	2,103.60	0.00
UEC.ED.46.102.1045	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 1/0 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	10.00	m	370.40	3,704.00	10.00	0.00	0.00				10.00	3,704.00	0.00
UEC.UB.50.120.1070	Poste de concreto reforzado PCR-12-750, de 12 metros de longitud, carga de prueba de 750 kg. Incluye: presentación, parado, plomeo y limpieza, de acuerdo a Norma CFE J6200-03 y DCCIAMBT.	2.00	Pieza	11,989.38	23,978.76	2.00	0.00	0.00				2.00	23,978.76	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SECO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA:	1-9
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.UB.50.120.1230	Torre armada de acero tubular, sencilla, fabricada con tubo de acero al carbón de 4", 12 m de longitud, acabado con pintura epóxica. Incluye: presentación, parado, plomeo, fijación y limpieza, de acuerdo a Norma CFE J6100-58.	3.00	Pieza	39,620.58	118,861.74	3.00	0.00	0.00				3.00	118,861.74	0.00
UEC.UB.50.100.1015	Excavación manual en cepa, sobre terreno normal, para postes o torres. Incluye: afinamiento de taludes, traslado de material producido de excavación a centro de acopio, señalización y limpieza, de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT (03 00 00).	4.60	m3	2,342.38	10,774.95	4.60	0.00	0.00				4.60	10,774.95	0.00
CREG.AT.ED.0051413	Murete prefabricado de medición para un servicio, acometida aerea con tubo conduit pared gruesa 1 1/4, mufa y base para medidor y centro de carga incluye: presentación, parado, plomeo, relleno y limpieza, de acuerdo a la especificación CFEJ6200/031 DCCIAMBT	5.00	Pieza	5,238.02	26,190.10	5.00	0.00	0.00				5.00	26,190.10	0.00
UEC.ED.46.245.1016	Interruptor termomagnético tipo QO, enchufable, 120/240 V, 10,000 A simétricos, de 1 polo, 30 A marca SQUARE D, catalogo QO130, o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: montaje, ensablado y arranque.	5.00	Pieza	291.38	1,456.90	5.00	0.00	0.00				5.00	1,456.90	0.00
UEC.ED.46.225.1050	Centro de carga tipo QO, con zapatas principales, con 2 espacios, 30A, 1F-3H, NEMA 1, catalogo QO2L30S, marca SQUARE D o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: Trazo, montaje, ensablado, etiquetado, peinado de cables, arranque y pruebas.	2.00	Pieza	747.97	1,495.94	2.00	0.00	0.00				2.00	1,495.94	0.00
UEC.ED.46.150.1125	Mufa seca para acometida, de aluminio fundido, para tubo de 32 mm diámetro comercial, 35 mm SEDE, a cualquier altura. Incluye: Fijación a tubo.	8.00	Pieza	157.09	1,256.72	8.00	0.00	0.00				8.00	1,256.72	0.00
UEC.ED.43.130.1025	Tubo conduit de acero galvanizado de pared gruesa de 32 mm diámetro comercial, 35 mm SEDE, a cualquier altura. Incluye: trazo, dimensionamiento, cortes, limpieza y guía de alambre recuperable.	9.00	m	280.12	2,521.08	9.00	0.00	0.00				9.00	2,521.08	0.00
UEC.ED.46.250.1015	Base para medidor monofásico (wathorimetro) con gabinete de lámina de acero rolada en frío, con portacandado; con capacidad para 100 Amperes y con 5 mordzas, catálogo MS1005J, marca SQUARE D o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: Trazo, montaje y conexiones.	1.00	Pieza	1,513.81	1,513.81	1.00	0.00	0.00				1.00	1,513.81	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: VICTORIA
 LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 1-9
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
UEC.ED.46.250.1010	Base para medidor monofásico (wathorimetro) redonda color gris; con capacidad para 100 Amperes y con 4 mordazas, marca SQUARE D o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: Trazo, montaje y conexiones.	2.00	Pieza	1,326.58	2,653.16	2.00	0.00	0.00				2.00	2,653.16	0.00
UEC.ED.43.125.1205	Conector recto con tornillo de fijación, de acero galvanizado para tubería conduit pared delgada, de 13 mm diámetro comercial, 16 mm SEDE, a cualquier altura. Incluye: presentación y fijación a tubería u otras conexiones.	2.00	Pieza	27.05	54.10	2.00	0.00	0.00				2.00	54.10	0.00
CREG.AT.ED.0051117	Fotocontactor de alumbrado público monofásico, 127 V - 30 A, marca TORK o similar en calidad, costo y garantía, con interruptor termomagnético 1x15 A, cat. 5403-S, fotocelda 2021-S, de acuerdo a plano. Incluye: presentación y fijación.	1.00	Pieza	3,759.83	3,759.83	1.00	0.00	0.00				1.00	3,759.83	0.00
CREG.AT.ED.0051118	Luminaria tipo LED 50w IP65 para alumbrado publico 127v incluye; brazo para luminaria instalacion en poste de concreto en alturas, fijacion.	5.00	Pieza	4,285.90	21,429.50	0.00	4.00	1.00				5.00	21,429.50	0.00
CREG.AT.ED.0051120	Varilla tierra tipo copperweld 5/8 x 1m Incluye; presentacion, alerrado, conexión.	6.00	Pieza	350.88	2,105.28	6.00	0.00	0.00				6.00	2,105.28	0.00
CREG.AT.ED.0051123	Conector mecanico para varilla tierra sencillo incluye; presentacion, instalacion y ajuste de compresion.	6.00	Pieza	125.00	750.00	6.00	0.00	0.00				6.00	750.00	0.00



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: VICTORIA
 LOCALIDAD: LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)

NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), SOBRE CARRETERA VICTORIA-TIERRA BLANCA.

CONTRATISTA:	BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	PMV/OP/SECO-GTO-FISE-43/2025/AD-08/2025
IMPORTE CONTRATADO: \$	512,684.61
AMPLIACIÓN: \$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$	512,684.61

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 1-9
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.					
UEC.ED.43.125.1010	Tubo conduit de acero galvanizado de pared delgada de 13 mm diámetro comercial, 16 mm SEDE, a cualquier altura. Incluye: trazo, dimensionamiento, cortes, limpieza y guía de alambre recuperable.	6.00	m	166.68	1,000.08	6.00	0.00	0.00				6.00	1,000.08	0.00	
UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	1.00	Pieza	3,183.53	3,183.53	1.00	0.00	0.00				1.00	3,183.53	0.00	
SUMA DE ESTA HOJA:					441,969.48							SUMA DE ESTA HOJA:	441,969.48	0.00	
SUBTOTAL:					441,969.48							SUBTOTAL:	441,969.48	0.00	
16.00 % IVA:					70,715.12							16.00 % IVA:	70,715.12	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					512,684.60							IMPORTE TOTAL EJECUTADO:	512,684.60	0.00	

Contratista extiende el más amplio finquillo que en derecho proceda, unclando a cualquier acción legal venga por objeto reclamar cualquier daño relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. PEDRO VALENCIA MADRUGA
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



POR LA SUPERVISIÓN ASISTENTE:

NOMBRE: ARQ. JOSE ABIUD JIMENEZ BARRERA
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: BEATRIZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL