

OPERADO FISE 2025

FISICO-0425



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: VICTORIA
LOCALIDAD: CENEGULLA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, QTO., EN LA LOCALIDAD CENEGULLA, EN EL CALLEJON POR EL DEPOSITO.

CONTRATISTA: INFANTEZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO: PARVOPR01NCG0104E00000000000
IMPORTE CONTRATADO: 195,029.74
AMPLIACIÓN: 1
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 195,029.74

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL: 09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 14 DE DICIEMBRE DE 2025

HUJA: 1-1
FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
UEC.US.50.200.1015	Abrazadera ZIG a base de rolera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBIT.	40.00	Pieza	298.50	11,940.00	40.00	0.00	0.00			40.00	11,940.00	0.00
UEC.US.50.200.1020	Abrazadera ZIG a base de rolera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBIT.	6.00	Pieza	350.60	2,103.60	6.00	0.00	0.00			6.00	2,103.60	0.00
UEC.US.50.200.1080	Arillo para poste de concreto T7L, a base de rolado y select A-30, a cualquier altura. Incluye: 2 rondana de presión, 2 tornillos máquina, 2 tuercas, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D000-03.	6.00	Pieza	502.54	3,015.24	6.00	0.00	0.00			6.00	3,015.24	0.00
UEC.US.50.200.1070	Aislador de porcelana tipo carmel TC, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 02000-05 y DCCIAMBIT.	50.00	Pieza	74.10	3,705.00	50.00	0.00	0.00			50.00	3,705.00	0.00
UEC.US.50.200.1255	Soporte IS, para soportar aisladores tipo carmel en roles aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, claveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 20000-12 y DCCIAMBIT.	10.00	Pieza	459.00	4,590.00	10.00	0.00	0.00			10.00	4,590.00	0.00
UEC.US.50.200.1480	Placa con rotulo de identificación de área, a base de placa de lámina sea galvanizada calibre 18, de 15 x 50 cm, fondo en color amarillo y texto en color negro. Fijada a poste con tuya de acero inoxidable. Incluye: preparación de la superficie, fijación y limpieza.	1.00	Pieza	499.78	499.78	1.00	0.00	0.00			1.00	499.78	0.00
UEC.US.50.200.1070	Remate perforado para cable de ACGR calibre No 2 AWG, con fondo derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-08 y DCCIAMBIT.	10.00	Pieza	122.90	1,229.00	10.00	0.00	0.00			10.00	1,229.00	0.00
UEC.US.50.200.1070	Remate perforado para cable de ACGR calibre No 1/8 AWG, con fondo derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-08 y DCCIAMBIT.	10.00	Pieza	124.85	1,248.50	10.00	0.00	0.00			10.00	1,248.50	0.00
UEC.US.50.200.1850	Conector paralelo COP 7-104-6, de aleación de aluminio, 10.1 mm de diámetro máximo para cable principal y 6.4 mm de diámetro máximo para cable derivado, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 50000-05 y DCCIAMBIT.	50.00	Pieza	116.85	5,842.50	50.00	0.00	0.00			50.00	5,842.50	0.00
UEC.US.50.170.1000	Arco metálico A2 a base de 2 canales de lámina troquelada en frío, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma DCCIAMBIT.	2.00	Pieza	803.00	1,606.00	2.00	0.00	0.00			2.00	1,606.00	0.00
UEC.US.50.170.1050	Aislador de porcelana tipo retardo 3R, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 02000-05 y DCCIAMBIT.	2.00	Pieza	290.00	580.00	2.00	0.00	0.00			2.00	580.00	0.00
UEC.US.50.170.1080	Cable de acero galvanizado desnudo (AG-0), diámetro de 5/16", de alta resistencia, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, corte, armazo y empalmes, de acuerdo a Norma CFE A2000-03 y DCCIAMBIT.	10.00	kg	262.04	2,620.40	10.00	0.00	0.00			10.00	2,620.40	0.00
UEC.US.50.170.1155	Quadracabo 02 de lámina de acero de 2.7 mm, para protección de cables de acero en roles aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2R000-31 y DCCIAMBIT.	6.00	Pieza	102.42	614.52	6.00	0.00	0.00			6.00	614.52	0.00
UEC.US.50.170.1210	Perno de arca TPA, de rodado de 15.88 mm de diámetro, con roscas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales galvanizadas, 1 tuya IPC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-05 y DCCIAMBIT.	2.00	Pieza	568.96	1,137.92	2.00	0.00	0.00			2.00	1,137.92	0.00
UEC.US.50.170.1240	Protector para retarda R1, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P000-03 y DCCIAMBIT.	2.00	Pieza	755.35	1,510.70	2.00	0.00	0.00			2.00	1,510.70	0.00
UEC.US.50.170.1250	Remate perforado para cable de acero galvanizado (AG), a base de conjunto de varillas perforadas de acero galvanizado helicoidales, unidas con adhesivo, en forma de U, 5/16" de diámetro nominal del cable, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-08 y DCCIAMBIT.	6.00	Pieza	165.98	995.94	6.00	0.00	0.00			6.00	995.94	0.00
UEC.US.50.170.1260	Remate perforado PRA, de alambres de acero perforado, 5/16" de diámetro nominal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 20000-08 y DCCIAMBIT.	2.00	Pieza	141.68	283.36	2.00	0.00	0.00			2.00	283.36	0.00
UEC.US.50.110.1110	Cable multiconductor de aluminio AAC-ALC (1+1), calibre No 8 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, corte, armazo y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-00.	240.00	m	57.31	14,088.20	240.00	0.00	0.00			240.00	14,088.20	0.00
UEC.US.50.110.1170	Cable multiconductor de aluminio AAC-ACR (2+1), conductor calibre No 10 AWG y neutro ACGR calibre No 2 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, corte, armazo y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-00.	191.00	m	125.28	23,928.06	191.00	0.00	0.00			191.00	23,928.06	0.00
UEC.ED.46.102.1010	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LT/THW-LT 90°C, 600V, calibre No 14 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, corte, armazo y empalmes con cinta aislante.	16.00	m	38.16	610.56	16.00	0.00	0.00			16.00	610.56	0.00
UEC.ED.46.102.1025	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LT/THW-LT 90°C, 600V, calibre No 8 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, corte, armazo y empalmes con cinta aislante.	12.00	m	88.42	1,061.04	12.00	0.00	0.00			12.00	1,061.04	0.00
UEC.US.50.100.1070	Placa de concreto reforzado PCR-12-750, de 12 metros de longitud, carga de prueba de 750 kg. Incluye: presentación, armado, pómoo y limpieza, de acuerdo a Norma CFE J0000-05 y DCCIAMBIT.	2.00	Pieza	12,096.48	24,192.96	2.00	0.00	0.00			2.00	24,192.96	0.00
UEC.US.50.100.1015	Conexión manual en obra, sobre terreno normal, para postes o torres. Incluye: afinamiento de talón, traslado de material producto de excavación a cargo de scope, señalización y limpieza, de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBIT 00 00 00.	2.80	m3	2,303.11	6,448.71	2.80	0.00	0.00			2.80	6,448.71	0.00
CREG.AT.ED.0091340	Munero prefabricado de medición para un servicio, acometida aere con tubo conduct para carga 1 1/4", mta y base para medidor y centro de carga. Incluye: presentación, armado, relevo y limpieza, de acuerdo a la especificación CFEAC00003 DCCIAMBIT.	4.00	Pieza	5,284.38	21,137.52	4.00	0.00	0.00			4.00	21,137.52	0.00
UEC.ED.46.240.1016	Interruptor termomagnético tipo OO, enchufable, 120/240 V, 10,000 A simétrico, de 1 polo, 30 A marca SQUARE D, calibre QO30, o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: montaje, ensamblado y arranque.	4.00	Pieza	209.95	1,179.80	4.00	0.00	0.00			4.00	1,179.80	0.00
UEC.ED.46.150.1125	Mufa seca para acometida, de aluminio fundido, para tubo de 32 mm diámetro comercial, 35 mm EDCI, a cualquier altura. Incluye: fijación a tubo.	4.00	Pieza	158.40	633.60	4.00	0.00	0.00			4.00	633.60	0.00
CRDG.AT.ED.0091340	Luminaire tipo LED 50w IP65 para alumbrado público 127v incluye: brazo para luminaria instalacion en poste de concreto en altura, fijacion.	6.00	Pieza	4,323.61	25,941.66	6.00	4.00	2.00			6.00	25,941.66	0.00
CREG.AT.ED.0091350	Varilla tierra tipo oregonese 5/8 x 1m incluye: presentacion, armado, conexión.	4.00	Pieza	353.66	1,414.64	4.00	0.00	0.00			4.00	1,414.64	0.00
CREG.AT.ED.0091361	Conector mecanico para varilla tierra sencillo incluye: presentacion, instalacion y ajuste de compresion.	4.00	Pieza	126.10	504.40	4.00	0.00	0.00			4.00	504.40	0.00
UEC.ED.94.115.1050	Letra informativa de obra de 0.60 x 1.20 m, marco y soporte de 2.50 m de altura a base de FTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina sea galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muestre de concreto f'c = 150 kg/cm2 para ensayo de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y emisión con pintura acrílica.	1.00	Pieza	3,211.70	3,211.70	1.00	0.00	0.00			1.00	3,211.70	0.00

La Comisaría entiende el más sencillo. Inicialmente en derecho personal, renunciando a cualquier acción legal que surge por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 195,029.74
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: 195,029.74

SUMA DE ESTA HOJA: 195,029.00 0.00
SUBTOTAL: 195,129.00 0.00
16.00% IVA: 28,800.65 0.00
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: 195,029.74 0.00

POBIA CONTRATANTE:
NOMBRE: JAY PEDRO VALLEJIA AMADOR
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



POBIA SUPERVISORA:
NOMBRE: ARG. JOEL ARDUB JIMENEZ BARBERA
CARGO: SUPERVISOR EN OBRA

POBIA CONTRATISTA:
NOMBRE: INFANTEZ DEL SOCORRO CORONILLA MARTINEZ
CARGO: RESPONSABLE FISCAL

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”