FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECCIÓN URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN "VIZCAYA"

Victoria

DATOS GENERALES

DOMICILIO: [redacted]

RFC: [redacted]

NOMBRE: ARQ. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 METROS EN EL MUNICIPIOP DE VICTORIA, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE LA SOBREPIEDRA 110430232, MISION DE ARNEDO 110430048, MILPILLAS DE SANTIAGO 110430045, CAPILLA BLANCA 110430015, LOS LINDEROS 110430216, LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) 110430072."

CONTRATO NUM: PMVIOP/FIRAMO33/CUARTO DORMITORIO/LS-06/2025

COMUNIDAD: SOBREPIEDRA, MISION DE ARNEDO, MILPILLAS DE SANTIAGO, CAPILLA BLANCA, LOS LINDEROS, LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE).

MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2026

PERIODO: 17 DE FEBRERO DEL 2026 AL 21 DE FEBRERO DE 2026

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO VENTA	IMPORTE PERIODO	ESTIMACIÓN EN EXPLOSIÓN	TOTAL PERIODO ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN EN EXPLOSIÓN	TOTAL PERIODO ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN EN EXPLOSIÓN	TOTAL PERIODO ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN EN EXPLOSIÓN	TOTAL PERIODO ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	IMPORTE ACUMULADO	CANTIDAD ACUMULADA ESTIMADA	[redacted]
	PRELIMINARES																
	TRAZO Y NIVELACION																
UEC.ED.12.100.1010	Trazo y nivelación de terreno, para superficies menores de 300 m2, con equipo topográfico para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias. Incluye: limpieza, desherbe, estacas,bancos de nivel.	m2	310.14	$4.39	$1,361.51	309.96	$1,360.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	309.96	$1,360.72	$0.79	
UEC.ED.12.105.1010	Excavación manual en zanja, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	88.16	$139.31	$12,280.18	89.15	$12,280.18	0.00	$0.00	0.00	$0.00	61.61	$8,582.89	149.76	$20,863.07	-$8,582.89	
UEC.N.10.150.1050	Relleno con material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos compactado al 90% para excavaciones de estructuras y obras de drenaje, incluye carga y acarreos en unidades de transporte, por unidad de obra terminada.N.CTR.CAR.1.01.011/20.	m3	40.07	$195.74	$7,843.29	40.07	$7,843.29	0.00	$0.00	0.00	$0.00	58.21	$11,394.03	98.28	$19,237.32	-$11,394.03	
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 21,484.98		$ 21,484.19	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 19,976.92		$ 41,461.11	-$19,976.13	
	LETRERO INFORMATIVO																
UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	pza	6.00	$1,871.10	$11,226.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$1,871.10	1.00	$1,871.10	$9,355.50	
CREG.AT.ED.0000072	Placa informativa de 22x11 cm a base de material acrílico, incluye vinil autoadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8, el diseño del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, p. U. O. T.	pza	18.00	$76.14	$1,370.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	18.00	$1,370.52	18.00	$1,370.52	$0.00	
	SUBTOTAL LETRERO INFORMATIVO				$ 12,597.12		$ -		$ -		$ -		$ 3,241.62		$ 3,241.62	$9,355.50	
	ALBAÑILERIA CONSTRUCTIVO																
	CADENAS Y CASTILLOS																
CREG.AT.ED.0088066	CASTILLOS DE 0.15 X0.20 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, Y.M.A. DE 3/4 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X15-4, REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4 DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCION 10.1X 10.1 CM Y UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM, DE F' Y=6000 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A UNA 1RA ESTACION A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, ACARREOS , ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO(CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	m3	41.15	$ 3,936.18	$161,973.01	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$161,973.01	
CREG.AT.ED.0088067	CADENA DE CERRAMIENTO PARA MURO, SECCION DE 0.15X0.20 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X20-4 ARMADA CON VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4 DE DIAMETRO , CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCION 10.1X15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE FY=6000 KG/CM2, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO,HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO,CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m3	46.09	$ 4,121.26	$189,948.87	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$189,948.87	
CREG.AT.ED.0088073	CADENA DE DESPLANTE PARA MURO, SECCION DE 0.15X0.20 M A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X20-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4 DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50(CALIBRE 8) CON SECCION 10.1X15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE FY=6000 KG/CM2, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m3	60.26	$ 4,121.26	$248,347.13	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$248,347.13	
CREG.AT.ED.0088060	Losa de concreto de f'c=250 kg/cm2 de 10 cm de espesor t. M. A de 3/4" revestimiento normalen lose. Armada con varilla del no 3 a cada 20 cm. En ambos sentidos incluye grenchos traslapes, cimbrado, descimbrado, vibrado, curado,materiales, herramientaey mano de obra p. U. O. T.	m3	55.76	$ 8,248.94	$459,878.41	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$459,878.41	
UEC.ED.16.100.1010	Plantilla de 5 cm de espesor, a base de concreto fabricado en obra f'c = 100 kg/cm2, tma 19 mm (3/4"), incluye: mezcla, vaciado y limpieza.	m2	189.70	$ 116.74	$22,145.58	172.80	$20,172.67	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	172.80	$20,172.67	$1,972.91	
UEC.ED.30.100.1110	Firme de 10 cm de espesor de concreto fabricado en obra f'c = 200 kg/cm², tma = 19 mm, armado con malla electrosoldada 6,6 / 10-10, para recibir acabado. Incluye: compactación de terreno, trazo, habilitados de malla, separadores, cimbra en fronteras, curado y limpieza.	m2	268.76	$ 346.48	$93,119.96	266.76	$92,427.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	266.76	$92,427.00	$692.96	[redacted]
[redacted]	**SUBTOTAL CADENAS Y CASTILLOS**				$ 1,175,413.76		$ 112,599.67	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ 112,599.67	$1,062,814.09	

ARQ. KAREN PAOLA CHAVERO RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ
CONTRATISTA

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DOMICILIO: [redacted]

RFC: [redacted]

NOMBRE: ARQ. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 444 METROS EN EL MUNICIPIOP DE VICTORIA, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE LA SOBREPIEDRA 110430232, MISION DE ARNEDO 110430048, MILPILLAS DE SANTIAGO 110430045, CAPILLA BLANCA 110430015, LOS LINDEROS 110430216, LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) 110430072."

CONTRATO NUM.: PMV/OP/RAMO33/CUARTO DORMITORIO/LS-06/2025

COMUNIDAD: SOBREPIEDRA, MISION DE ARNEDO, MILPILLAS DE SANTIAGO, CAPILLA BLANCA, LOS LINDEROS, LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE).

MUNICIPIO: VICTORIA, GTO

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2026

PERIODO: 17 DE FEBRERO DEL 2026 AL 21 DE FEBRERO DE 2026

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ORIGINAL	PRECIO UNITARIO ORIGINAL	IMPORTE ORIGINAL	CANTIDAD DE ESTIMACIONES ANTERIORES	TOTAL IMPORTE ESTIMACIONES ANTERIORES	CANTIDAD ESTIMADA	TOTAL IMPORTE ESTIMACIONES	CANTIDAD ESTIMADA ACUMULADA	TOTAL IMPORTE ESTIMACIONES ACUMULADAS	CANTIDAD ESTIMADA DE ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL IMPORTE ESTIMACIÓN PRESENTE	CANTIDAD ACUMULADA	TOTAL IMPORTE ESTIMADO	CANTIDAD PENDIENTE	IMPORTE
	MUROS																
UEC.ED.30.160.1010	Muro de mampostería, espesor variable, construido con piedra braza, caras rastreadas, junteado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: trazo, nivelación, plomeado, andamiaje y limpieza.	m3	77.75	$ 1,629.62	$126,702.96	77.75	$126,702.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	77.75	$126,702.96	$0.00	
UEC.ED.30.145.1010	Muro de 14 cm de espesor, construido con tabicón de concreto pasado de 10 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, hasta 3.50 m de altura, incluye: trazo, nivelación, plomeado, andamiaje y limpieza.	m2	610.85	$ 318.06	$194,775.63	586.26	$186,934.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	586.26	$186,934.86	$7,840.77	
	SUBTOTAL MUROS				$ 321,478.59		$ 313,637.82		$ -		$ -		$ -		$ 313,637.82	$7,840.77	
	PLAFONES																
UEC.ED.78.145.1010	Pintura vinílica primera calidad sobre muro con superficie fina hasta 3.50 m de altura. Incluye: preparación de la superficie, aplicación de selador 5 x 1, dilución y aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie, andamiaje y limpieza.	m2	1,329.78	$ 38.19	$50,784.30	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$50,784.30	
UEC.ED.30.205.1210	Aplanado de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-arena proporción 1:3 acabado fino, en muro a 3.50 m de altura. Incluye: preparación de la superficie, mezcla, aplicación, plomeado, andamiaje y limpieza.	m2	1,816.82	$ 161.25	$292,962.23	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1816.82	$292,962.23	42.94	$6,924.00	1,859.76	$299,886.31	-$6,924.00	
	SUBTOTAL PLAFONES				$ 343,746.53		$ -		$ -		$ 292,962.23		$ 6,924.00		$ 299,886.31	$43,860.22	
	IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES																
UEC.ED.98.120.1010	Impermeabilizante acrílico elastómerico de alto desempeño, en color (blanco, rojo, o similar al existente) con 10 años de garantía, incluye:primario, membrana de refuerzo, limpieza de la superficie, retiro del material con falsa adherencia, herramienta, garantía por escrito de 10 años.	m2	462.42	$ 150.41	$69,552.59	0.00	$0.00	0.00	$0.00	372.60	$56,042.77		$0.00	372.60	$56,042.77	$13,509.82	
	SUBTOTAL IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES				$ 69,552.59		$ -		$ -		$ 56,042.77		$ -		$ 56,042.77	$13,509.82	
	HERRERIAS																
CREG.AT.ED.0088074	Suministro e instalacion de puerta metalica de 0.90x2.10 mts. Con tape de lamina cal18.3 bisagras chepa con jaladera philips o similar modelo 575-sn incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P. U. O. T.	pza	18.00	$ 2,254.54	$40,581.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$40,581.72	
CREG.AT.ED.0088075	Suministro e istalacion de ventana metalica de 1.20x 0.80 mts. Con vidrio de 3 mm incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P. U. O. T.	pza	18.00	$ 1,285.25	$23,134.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$23,134.50	
	SUBTOTAL HERRERIAS				$ 63,716.22		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$63,716.22	
	INTALACION ELECTRICA																
	CONTACTOS EN SISTEMA NORMAL																
CREG.AT.ED.0088069	Salida de centro y/o contacto en caja de lamina con manguera flexible 1/2"; pared delgada, incluye: apagador contacto, cableado, chalupa, cajas tapa,contacto. P. U. O. T.	pza	18.00	$ 333.86	$6,005.88	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	36.00	$12,011.76	36.00	$12,011.76	-$6,005.88	
CREG.AT.ED.0088070	Suministro y colocacion de luminaria incandecente de 100 watts. Incluye: soquel,cableado y poliductos p. U. O. T.	pza	18.00	$ 145.83	$2,624.94	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	36.00	$5,249.88	36.00	$5,249.88	-$2,624.94	
CREG.AT.ED.0088071	Suministro y colocacion de poliducto naranja de 1/2" para instalacion electrica, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P. U. O. T.	m	108.00	$ 14.13	$1,526.04	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	198.00	$2,797.74	198.00	$2,797.74	-$1,271.70	
	SUBTOTAL INTALACION ELECTRICA				$ 10,156.86		$ -		$ -		$ -		$ 20,059.38		$ 20,059.38	-$9,902.52	

[redacted]

ARQ. KAREN PAOLA CRAVERO RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

[redacted]

ARQ. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ
CONTRATISTA

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTOS URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN "VIZCAYA"

DOMICILIO: [redacted]

RFC: [redacted]

NOMBRE: ARQ. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 METROS EN EL MUNICIPIOP DE VICTORIA, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE LA SOBREPIEDRA 110430232, MISION DE ARNEDO 110430048, MILPILLAS DE SANTIAGO 110430045, CAPILLA BLANCA 110430015, LOS LINDEROS 110430218, LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE) 110430072."

CONTRATO NUM.: PMVIOP/RAMO33/CUARTO DORMITORIOLS-09/2025

COMUNIDAD: SOBREPIEDRA, MISION DE ARNEDO, MILPILLAS DE SANTIAGO, CAPILLA BLANCA, LOS LINDEROS, LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE).

MUNICIPIO: VICTORIA, GTO

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2026

PERIODO: 17 DE FEBRERO DEL 2026 AL 21 DE FEBRERO DE 2026

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	IMPORTE CONTRATADO	CANTIDAD ESTIMADA ANTERIOR	IMPORTE ESTIMADO ANTERIOR	CANTIDAD ESTIMADA ACTUAL	IMPORTE ESTIMADO ACTUAL	CANTIDAD ESTIMADA ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO	CANTIDAD ESTIMADA ACUMULADA EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO EXCEDENTE	CANTIDAD ESTIMADA POR EJECUTAR	IMPORTE ESTIMADO POR EJECUTAR	CANTIDAD EN EXCEDENTE POR EJECUTAR	UNIDAD
	FUERA DE CATALOGO																
EXT-001	Castillos de 0.15 x 0.20 m, a base de concreto hidráulico hecho en obra de f'c=200kg/cm2, t.m.a.de ¼, con estructura electrosoldada 15x15-4, reforzada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4 de diámetro, consetribos lisos de grado 60 (calibre 8) consección 10.1 x 10.1 cm y una separación a cada 15.0cm, de f'y= 6,000kg/cm2, acabado APARENTE, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos de los materiales a una 1re estación a 20.00 m de distancia horizontal, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	ML		$ 593.28	$0.00	0.00	$0.00	237.60	$140,963.33	0.00	$0.00	0.00	$0.00	237.60	$140,963.33	-$140,963.33	
EXT-002	Cadena de Cerramiento para muro, sección de 0.15 x 0.20 m, a base de estructura electrosoldada 15 x 204 armada con 4 varillas corrugadas degrado 60 de 1/4 de diámetro, con estribos lisos de grado 60(calibre 8) consección 10.1x15 cm con una separación a cada 15.0 cm electrosoldados, de f'y= 6,000kg/cm2, con concreto hidráulico hecho en obra de f'c=200kg/cm2, acabado APARENTE, incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.i.	ML		$ 593.28	$0.00	0.00	$0.00	288.00	$170,864.64	0.00	$0.00	0.00	$0.00	288.00	$170,864.64	-$170,864.64	
EXT-003	Cadena de desplante para muro, sección de 0.15 x 0.20 m, a base de estructura electrosoldada 15 x 204 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de1/4 de diámetro, con estribos lisos de grado 60 (calibre 8) con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.0 cm electrosoldados, de f'y=6,000 kg/cm2, con concreto hidraulico hecho en obra de f'c=200kg/cm2, acabado APARENTE, incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado,vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.i.	ML		$ 646.70	$0.00		$0.00	288.00	$187,449.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	288.00	$187,449.60	-$187,449.60	
EXT-004	Losa de concreto de f'c=250kg/cm2 de 10 cm de espesor t.M.A de 3/4" reventimiento normal en losa. Armada con varilla del no 3 a cada 20cm. En ambos sentidos incluye ganchos traslapes, cimbrado, descimbrado, vibrado, cuadro, materiales, herramientasy mano de obra p. U. O. T.	M2		$ 1,274.92	$0.00	0.00	$0.00	372.60	$475,035.19	0.00	$0.00	0.00	$0.00	372.60	$475,035.19	-$475,035.19	
EXT-005	Pintura vinílica 100% ACRÍLICA ANTIBACTERIAL Y ANTIHONGOS sobremuro con superficie fina hasta 3.50 m de altura, incluye: preparación de la superficie, aplicación de sellador 5x1, dilución y aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie, andamiaje y limpieza.	m2		$ 46.59	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1859.76	$86,646.22		$0.00	1,859.76	$86,646.22	-$86,646.22	
EXT-006	Suministro e instalacion de puerta metalica de 0.90 x 2.10 mts. Contapa de lamina de tableros cal 18, 3 bisagras, hasta una altura de 1.10 m y la altura restante con vidrio claro de 3 mm con dimensiones 0.90x1.00 m, chapa con jaladera philips o similar modelo 575-en incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P. U. O. T.	PZA		$ 5,243.57	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	18.00	$94,384.26	18.00	$94,384.26	-$94,384.26	
EXT-006	Suministro e istalacion de ventana metalica de 1.20 x 0.80 mts. Con vidrio de 3 mm en dos paneles, uno fijo y otro corredizo. Incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P. U. O. T.	PZA		$ 4,138.59	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	18.00	$74,494.62	18.00	$74,494.62	-$74,494.62	
	TOTAL FUERA DE CATALOGO				$ -		$ -		$ 944,312.76		$ 86,646.22		$ 168,878.88		$ 1,199,837.86	-$1,199,837.86	
		TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN IVA:			$2,018,146.65	SUB-TOTAL	$447,721.68	SUB-TOTAL	$944,312.76	SUB-TOTAL	$435,651.22	SUB-TOTAL	$219,080.88	SUB-TOTAL	$2,046,766.54	-$28,619.89	
		IVA 16.00%			$322,903.46	16% I.V.A.=	$71,635.47	16% I.V.A.=	$151,050.04	16% I.V.A.=	$69,704.20	16% I.V.A.=	$35,052.94	16% I.V.A.=	$327,482.85	-$4,579.18	
		TOTAL DEL PRESUPUESTO :			$2,341,050.11	TOTAL=	$519,357.15	TOTAL=	$1,095,362.80	TOTAL=	$505,355.42	TOTAL=	$254,133.82	TOTAL=	$2,374,249.19	-$33,199.07	
		CONTRATADO	$2,341,050.11		$0.00 DIFERENCIA						SE AJUSTA A MONTO CONTRATADO		$220,934.73		$2,341,050.11		

[redacted]

ARQ. KAREN PAOLA CHAVERO RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

[redacted]

ARQ. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ
CONTRATISTA